

MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS SUMATERA

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)			Target Operasi	Biaya		
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi		Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Kayu Agung - Palembang - Betung	PT Waskita Sriwijaya Tol	Tahap 1A: Kayuagung – Jakabaring (STA 0+000-33+500)	33,5	100	100	100	0	Operasi April 2020	Rp. 14,44 T	Rp. 9,84 T	Rp. 0,45 T
			Tahap 1B: Jakabaring - Jalintim (STA 33+500-42+500)	9	100	100	100	0	Operasi Januari 2020			
			Seksi 2: Jalintim - Musilindas (STA 42+500-67+400)	24,9	89,98	56,51	33,68	-22,83	Agustus 2023			
			Seksi 3: Musilindas - Betung (STA 67+400-111+690)	44,29	53,45	27,5	6,71	-20,79				
			TOTAL	111,69	80,35	88,9	64,03	-24,87				
2	Medan - Binjai	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1: (Tanjung Mulia - Helvetia)	6,27						Rp. 2,50 T	Rp. 1,90 T	Rp. 0,31 T
			Seksi 1A		100	100	100	0	Operasi April 2019			
			Seksi 1B (Pemerintah)		99,97	100	100	0	Januari 2021			
			Seksi 1C		99,97	100	100	0				
			Seksi 1D		99,97	100	100	0,07				
			Seksi 2: (Helvetia - Semayang)	6,18	100	100	100	0	Operasi 13 Oktober 2017			
			Seksi 3: (Semayang - Binjai)	4,28	100	100	100	0				
			TOTAL	16,72	99,99		100					
3	Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat	PT Utama Marga Waskita	Porsi BUJT							Rp. 13,45 T	Rp. 9,55 T	-
			Seksi 1 (Tebing Tinggi-Inderapura)	20,4	90,94	87,37	87,68	0,31	Juli 2022			
			Seksi 2 (Kuala Tanjung-Inderapura)	18,05	95,51	100	65,94	-34,07	Juli 2022			
			Seksi 3 (Tebing Tinggi-Serbelawan)	30	93,51	100	62,68	-37,32	Juli 2022			
			Seksi 4 (Serbelawan-Pematang Siantar)	28	74,43	49,64	50,03	0,39	Oktober 2022			
			Junction Tebing Tinggi	7,07	45,82	100	39,78	-60,22	Juli 2022			
			TOTAL	96,45	83,2	82,71	64,9	-17,8				
			Porsi Pemerintah									
			Seksi 5 (Pematang Siantar-Seribudolok)	22,3	-	-	-	-	Pengajuan Green Book			
			Seksi 6 (Seribudolok-Parapat)	16,7	-	-	-	-				
			TOTAL	39								
4	Sigli-Banda Aceh	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum)	25,7	93,57	45,56	43,52	-2,04	Desember 2022	Rp. 12,35 T	Rp. 8,99 T	-
			Seksi 2 (Seulimeum-Jantho)	6,3	98,49	100	100	0,02	Desember 2021			
			Seksi 3 (Jantho-Indrapuri)	16	99,44	100	100	0	Operasi			
			Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang)	13,5	98,98	100	100	0	Operasi Juli 2020			
			Seksi 5 (Blang Bintang-Kuto Baro)	7,7	75,82	97,42	67,04	-30,38	Juni 2022			
			Seksi 6 (Kuto Baro-Baitussalam)	4,8	99,32	99,53	75,13	-24,4	Juni 2022			
			TOTAL	74	95,35	83,87	77,47	-6,4				
5	Indrapura-Kisaran	PT. Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Indrapura-Limapuluh)	15	26,79	58,22	31,29	-26,93	Desember 2023	Rp. 6,05 T	-	
			Seksi 2 (Limapuluh-Kisaran)	32,55								
			TOTAL	47,55								
6	Pekanbaru-Padang (Segmen Padang-Sicincin)	PT Utama Karya (Persero)	STA 0+000-0+450 dan 2+800-4+200	-	99,97	100	100	0	Januari 2024	Rp. 80,41 T	Rp. 45,99 T	-
			STA 4+200 - 36+600		41,18	67,12	29,65	-37,47	Januari 2024			
7	Pekanbaru-Padang (Segmen Pekanbaru- Pangkalan)	PT Utama Karya (Persero)	Pekanbaru-Bangkinang	40	59,17	77,25	77,08	0,17	2022			
			Bangkinang-Pangkalan (Tj Alay)	24,7	6,06	52,14	51,62	-0,52	Desember 2023			
8	Simpang Indralaya - Muara Enim	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Simpang Indralaya-Prabumulih)	65	84,52	63,03	67,72	4,69	2022	Rp 24,11 T	Rp 15,68 T	
			Seksi 2 (Prabumulih-Muara Enim)	54	19,07	100	8,69	-91,31	Ditangguhkan > 2024			
			TOTAL	119	54,79	79,81	40,94	-38,87				
9	Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Lubuk Linggau-Kepahiang)	54,5 Km	Persiapan					Rp 37,61 T	Rp 24,82 T	
			Seksi 2 (Kepahiang - Taba Penanjung)	23,7 Km	Persiapan							
			Seksi 3 (Taba Penanjung - Bengkulu)	17,6 Km	100	86,22	93,12	6,5	Q1 2022			
			TOTAL	95,8								
10	Binjai - Langsa	PT. Utama Karya (Persero)	Binjai - Pangkalan Brandan	58	37,1	47,52	47,61	0,09	Desember 2022	Rp 23,35 T	Rp 16,7 T	
			Pangkalan Brandan - Langsa	72,9	0	0	0	0				
			TOTAL	130,90	16,44	21,06	21,1	0,04				

Jalan Tol Beroperasi

Jalan Tol Konstruksi