

MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS SUMATERA

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)			Target Operasi	Biaya		
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi		Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Kayu Agung - Palembang - Betung	PT Waskita Sriwijaya Tol	Tahap 1A: Kayuagung – Jakabaring (STA 0+000-33+500)	33,5	100	100	100	0	Operasi April 2020	Rp. 14,44 T	Rp. 9,84 T	Rp. 0,45 T
			Tahap 1B: Jakabaring - Jalintim (STA 33+500-42+500)	9	100	100	100	0	Operasi Januari 2020			
			Seksi 2: Jalintim - Musilindas (STA 42+500-67+400)	24,9	100	42,45	43,46	1,01	Agustus 2023			
			Seksi 3: Musilindas - Betung (STA 67+400-111+690)	44,29	72,32	12,71	9,08	-3,63				
			TOTAL	111,69	80,35	88,9	64,03	-24,87				
2	Medan - Binjai	PT Hutama Karya (Persero)	Seksi 1: (Tanjung Mulia - Helvetia)	6,27						Rp. 2,50 T	Rp. 1,90 T	Rp. 0,31 T
			Seksi 1A		100	100	100	0	Operasi April 2019			
			Seksi 1B (Pemerintah)		99,97	100	100	0	Januari 2021			
			Seksi 1C		99,97	100	100	0				
			Seksi 1D		99,97	100	100	0,07				
			Seksi 2: (Helvetia - Semayang)	6,18	100	100	100	0	Operasi 13 Oktober 2017			
			Seksi 3: (Semayang - Binjai)	4,28	100	100	100	0				
			TOTAL	16,72	99,99		100					
3	Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat	PT Hutama Marga Waskita	Porsi BUJT							Rp. 13,45 T	Rp. 9,55 T	-
			Seksi 1 (Tebing Tinggi-Inderapura)	20,4	92,68	87,37	88,2	0,83	September 2022			
			Seksi 2 (Kuala Tanjung-Inderapura)	18,05	99,97	100	65,94	-34,07	Desember 2022			
			Seksi 3 (Tebing Tinggi-Serbelawan)	30	93,51	100	62,68	-37,32	Maret 2022			
			Seksi 4 (Serbelawan-Pematang Siantar)	28	74,57	49,64	50,76	1,12	Juni 2022			
			Junction Tebing Tinggi	7,07	51,65	100	39,78	-60,22	September 2022			
			TOTAL	96,45	87,71	82,71	68,14	-14,57				
			Porsi Pemerintah									
			Seksi 5 (Pematang Siantar-Seribudolok)	22,3	-	-	-	-	Persiapan			
			Seksi 6 (Seribudolok-Parapat)	16,7	-	-	-	-				
TOTAL	39											
4	Sigli-Banda Aceh	PT Hutama Karya (Persero)	Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum)	25,7	95,63	51,35	74,39	23,04	Desember 2022	Rp. 12,35 T	Rp. 8,99 T	-
			Seksi 2 (Seulimeum-Jantho)	6,3	100	100	100	0	Sudah Laik Fungsi			
			Seksi 3 (Jantho-Indrapuri)	16	99,53	100	100	0	Operasi Feb 2021			
			Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang)	13,5	98,98	100	100	0	Operasi Juli 2020			
			Seksi 5 (Blang Bintang-Kuto Baro)	7,7	75,82	98,73	89,32	-9,41	Juni 2022			
			Seksi 6 (Kuto Baro-Baitussalam)	4,8	97,38	100	81,3	-18,7	Juni 2022			
			TOTAL	74	96,49	83,87	88,75	-6,4				
5	Indrapura-Kisaran	PT. Hutama Karya (Persero)	Seksi 1 (Indrapura-Limapuluh)	15	28,43	35,74	36,32	0,58	November 2022	Rp. 6,05 T	-	
			Seksi 2 (Limapuluh-Kisaran)	32,55								
			TOTAL	47,55								
6	Pekanbaru-Padang (Segmen Padang-Sicincin)	PT Hutama Karya (Persero)	STA 0+000-0+450 dan 2+800-4+200	-	99,97	100	100	0	2024	Rp. 80,41 T	Rp. 45,99 T	-
			STA 4+200 - 36+600		47,25	29,65	29,65	0	2024			
7	Pekanbaru-Padang (Segmen Pekanbaru- Pangkalan)	PT Hutama Karya (Persero)	Pekanbaru-Bangkinang	40	84,28	80,13	79,71	0,04	2022			
			Bangkinang-Pangkalan (Tj Alay)	24,7	9,95	58,78	53,55	-5,23	Desember 2023			
8	Simpang Indralaya - Muara Enim	PT Hutama Karya (Persero)	Seksi 1 (Simpang Indralaya-Prabumulih)	65	87,31	79,41	74,06	-5,35	2022	Rp 24,11 T	Rp 15,68 T	
			Seksi 2 (Prabumulih-Muara Enim)	54	19,07	100	8,69	-91,31	Ditangguhkan > 2024			
			TOTAL	119	56,32	88,75	44,4	-44,35				
9	Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu	PT Hutama Karya (Persero)	Seksi 1 (Lubuk Linggau-Kepahiang)	54,5 Km	Persiapan					Rp 37,61 T	Rp 24,82 T	
			Seksi 2 (Kepahiang - Taba Penanjung)	23,7 Km	Persiapan							
			Seksi 3 (Taba Penanjung - Bengkulu)	17,6 Km	100	95,98	97,27	1,3	Q1 2022			
			TOTAL	95,8								
10	Binjai - Langsa	PT. Hutama Karya (Persero)	Binjai - Stabat	11,8	44,19	48,97	48,92	-0,05	Operasi Februari 2022	Rp 23,35 T	Rp 16,7 T	
			Stabat - Pangkalan Brandan	46,2					Juni 2023			
			Pangkalan Brandan - Langsa	72,9	0	0	0	0	Februari 2024			
			TOTAL	130,90	16,44	21,06	21,1	0,04				

Jalan Tol Beroperasi

Jalan Tol Konstruksi