

MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS SUMATERA

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)			Target Operasi	Biaya		
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi		Investasi	Konstruksi	Tanah
3	Kayu Agung - Palembang - Betung	PT Waskita Sriwijaya Tol	Tahap 1A: Kayuagung – Jakabaring (STA 0+000-33+500)	33,5	100	100	100	0	Operasi April 2020	Rp. 14,44 T	Rp. 9,84 T	Rp. 0,45 T
			Tahap 1B: Jakabaring - Jalintim (STA 33+500-42+500)	9	100	100	100	0	Operasi Januari 2020			
			Seksi 2: Jalintim - Musilindas (STA 42+500-67+400)	24,9	100	93,89	35,59	-58,3	Desember 2022			
			Seksi 3: Musilindas - Betung (STA 67+400-111+690)	44,29	73,32	92,48	6,25	-86,23				
			TOTAL	111,69	89,42	95,66	48,46	-47,19				
7	Medan - Binjai	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1: (Tanjung Mulia - Helvetia)	6,27						Rp. 2,50 T	Rp. 1,90 T	Rp. 0,31 T
			Seksi 1A		100	100	100	0	Operasi April 2019			
			Seksi 1B (Pemerintah)		99,97	100	100	0	Januari 2021			
			Seksi 1C		99,97	100	100	0				
			Seksi 1D		99,97	100	100	0,07				
			Seksi 2: (Helvetia - Semayang)	6,18	100	100	100	0	Operasi 13 Oktober 2017			
			Seksi 3: (Semayang - Binjai)	4,28	100	100	100	0				
TOTAL	16,72	99,99		100								
8	Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat	PT Utama Marga Waskita	Porsi BUJT							Rp. 13,45 T	Rp. 9,55 T	-
			Junction Tebing Tinggi	7,07	21,16	38,92	39,78	0,86				
			Seksi 1 (Tebing Tinggi-Inderapura)	20,4	88,64	84,11	84,71	0,6	Desember 2021			
			Seksi 2 (Kuala Tanjung-Inderapura)	18,05	84,99	87,56	65,94	-21,62	Desember 2021			
			Seksi 3 (Tebing Tinggi-Serbelawan)	30	91,85	72,11	62,68	-9,43	Desember 2021			
			Seksi 4 (Serbelawan-Pematang Siantar)	28	72,22	44,51	41,77	-2,74	Desember 2021			
			TOTAL	96,45	82,38	72,57	61,88	-10,69				
			Porsi Pemerintah									
			Seksi 5 (Pematang Siantar-Seribudolok)	22,3	-	-	-	-	Pengajuan Green Book			
			Seksi 6 (Seribudolok-Parapat)	16,7	-	-	-	-				
TOTAL	39											
10	Sigli-Banda Aceh	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum)	25,7	94,06	21,62	39,14	17,52	Desember 2022	Rp. 12,35 T	Rp. 8,99 T	-
			Seksi 2 (Seulimeum-Jantho)	6,3	98,46	100	93,38	-6,62	Desember 2022			
			Seksi 3 (Jantho-Indrapuri)	16	99,24	100	100	0	Operasi			
			Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang)	13,5	99,43	100	100	0	Operasi Agustus 2020			
			Seksi 5 (Blang Bintang-Kuto Baro)	7,7	96,81	68,31	52,94	-15,37	Desember 2021			
			Seksi 6 (Kuto Baro-Baitussalam)	4,8	99,32	80,98	70,27	-10,71	Desember 2021			
			TOTAL	74	97,09	72,09	73,62	1,52				
12	Indrapura-Kisaran	PT. Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Indrapura-Limapuluh)	15	24,3		24,51		Desember 2022	Rp. 6,05 T	-	
			Seksi 2 (Limapuluh-Kisaran)	32,55								
			TOTAL	47,55								
13	Pekanbaru-Padang (Segmen Padang-Sicincin)	PT Utama Karya (Persero)	STA 0+000-0+450 dan 2+800-4+200	-	99,97	99,81	95,65	-4,16	Desember 2021	Rp. 80,41 T	Rp. 45,99 T	-
			STA 4+200 - 36+600		17,85	30,93	33,13	2,21	Januari 2022			
14	Pekanbaru-Padang (Segmen Pekanbaru- Pangkalan)	PT Utama Karya (Persero)	Pekanbaru-Bangkinang	40	54,08	73,3	74,03	-1,36	Desember 2021			
			Bangkinang-Pangkalan (Tj Alay)	24,7	0	38,68	46	12,09	Desember 2023			
15	Simpang Indralaya - Muara Enim	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Simpang Indralaya-Prabumulih)	65	82,45	53,9	53,09	-0,81	Desember 2022	Rp 24,11 T	Rp 15,68 T	
			Seksi 2 (Prabumulih-Muara Enim)	54	19	73,91	8,69	-65,21	Ditangguhkan > 2024			
			TOTAL	119	53,66	62,98	32,94	-30,03				
16	Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Lubuk Linggau-Kepahiang)	54,5 Km	Persiapan					Rp 37,61 T	Rp 24,82 T	
			Seksi 2 (Kepahiang - Taba Penanjung)	23,7 Km	Persiapan							
			Seksi 3 (Taba Penanjung - Bengkulu)	17,6 Km	100	68,38	81,34	12,96	Desember 2021			
			TOTAL	95,8								
17	Binjai - Langsa	PT. Utama Karya (Persero)	Binjai - Pangkalan Brandan	64,7	30,88	39,42	38,73	-0,69	Desember 2022	Rp 23,35 T	Rp 16,7 T	
			Pangkalan Brandan - Langsa	66,2	0	0	0	0				
			TOTAL	130,90	13,68	17,47	17,16	-0,31				

Jalan Tol Beroperasi

Jalan Tol Konstruksi