

MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS SUMATERA

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)			Target Operasi	Biaya		
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi		Investasi	Konstruksi	Tanah
3	Kayu Agung - Palembang - Betung	PT Waskita Sriwijaya Tol	Tahap 1A: Kayuagung – Jakabaring (STA 0+000-33+500)	33.5	100	100	100	0	Operasi April 2020	Rp. 14.44 T	Rp. 9.84 T	Rp. 0.45 T
			Tahap 1B: Jakabaring - Jalintim (STA 33+500-42+500)	9	100	100	99	-1	November 2020			
			Seksi 2: Jalintim - Musilindas (STA 42+500-67+400)	24.9	87,54	100	20,16	-79.84	-			
			Seksi 3: Musilindas - Betung (STA 67+400-111+690)	44.29	52,98	100	5,85	-94.15				
			TOTAL	111.69	83,66	100	57,57	-42.43				
7	Medan - Binjai	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1: (Tanjung Mulia - Helvetia)	6.27						Rp. 2.50 T	Rp. 1.90 T	Rp. 0.31 T
			Seksi 1A		100	100	100	0	Operasi April 2019			
			Seksi 1B (Pemerintah)		98,53	99,98	98,59	-1.4	Desember 2020			
			Seksi 1C		98,53	98,72	94,70	-5.28				
			Seksi 1D		98,53	93,18	68,68	4.78				
			Seksi 2: (Helvetia - Semayang)	6.18	100	100	100	0	Operasi 13 Oktober 2017			
			Seksi 3: (Semayang - Binjai)	4.28	100	100	100	0				
			TOTAL	16.72	99,58		92,51					
8	Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat	PT Utama Marga Waskita	Porsi BUJT							Rp. 13.45 T	Rp. 9.55 T	-
			Seksi 1 (Tebing Tinggi-Inderapura)	20.4	87,13	76,86	70,86	-6	Maret 2021			
			Seksi 2 (Kuala Tanjung-Inderapura)	18.05	73,08	27,9	54,37	26,47	Oktober 2021			
			Seksi 3 (Tebing Tinggi-Serbelawan)	30	86,11	76,79	54,88	-21.91	Juli 2021			
			Seksi 4 (Serbelawan-Pematang Siantar)	28	63,7	54,01	32,19	-21.82	Oktober 2021			
			TOTAL	96.45	74,20	61,04	51,58	-9.47				
			Porsi Pemerintah									
			Seksi 5 (Pematang Siantar-Seribudolok)	22.3	-	-	-	-	Pengajuan Green Book			
			Seksi 6 (Seribudolok-Parapat)	16.7	-	-	-	-				
			TOTAL	39								
10	Sigli-Banda Aceh	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum)	25.7	45,83	0	18,8	18,8	Desember 2021	Rp. 12.35 T	Rp. 8.99 T	-
			Seksi 2 (Seulimeum-Jantho)	6.3	93,74	65,07	54,91	-10.16	Desember 2021			
			Seksi 3 (Jantho-Indrapuri)	16	96,91	64,42	81,21	16,79	Desember 2020			
			Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang)	13.5	98,53	100	100	0	Operasi Agustus 2020			
			Seksi 5 (Blang Bintang-Kuto Baro)	7.7	64,16	0	16,89	16,89	Desember 2021			
			Seksi 6 (Kuto Baro-Baitussalam)	4.8	95,86	0	85,52	85,52				
			TOTAL	74	76,64	90,46	58,19	-32.26				
12	Indrapura-Kisaran	PT. Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Indrapura-Limapuluh)	15	0		10,39	2022	Rp. 6.05 T		-	
			Seksi 2 (Limapuluh-Kisaran)	32.55								
			TOTAL	47.55								
13	Pekanbaru-Padang (Segmen Padang-Sicincin)	PT Utama Karya (Persero)	STA 0+000-0+450 dan 2+800-4+200	-	99,62	100	85,42	-14.58	Desember 2021	Rp. 80.41 T	Rp. 45.99 T	-
			TOTAL	30.4	8,48		26,5	26.5				
14	Pekanbaru-Padang (Segmen Pekanbaru- Pangkalan)	PT Utama Karya (Persero)	Pekanbaru-Bangkinang	40	3,75	43,22	39,91	-3.32	2022			
			Bangkinang-Bangkalan	60	3,75	45,66	41,80	-3.87	2023			
			TOTAL									
15	Simpang Indralaya - Muara Enim	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Simpang Indralaya-Prabumulih)	65	0	0	17,52	17,52	Juli 2021	Rp 24,11 T	Rp 15,68 T	
			Seksi 2 (Prabumulih-Muara Enim)	54	0	0	4,9	4,9	Desember 2022			
			TOTAL	119	0	0	11,79	11,79				
16	Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Lubuk Linggau-Kepahiang)	54,5 Km	Persiapan					Rp 37,61 T	Rp 24,82 T	
			Seksi 2 (Kepahiang - Taba Penanjung)	23,7 Km	Persiapan							
			Seksi 3 (Taba Penanjung - Bengkulu)	17,6 Km	66,12	73,28	52,50	-20.79				
			TOTAL	95,8								
17	Binjai - Langsa	PT. Utama Karya (Persero)	Binjai - Pangkalan Brandan	64,7			13,91	13,91				
			Pangkalan Brandan - Langsa	66,2								
			TOTAL	130,90			6,88					

Jalan Tol Beroperasi

Jalan Tol Konstruksi