

MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS SUMATERA

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)			Target Operasi	Biaya		
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi		Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Kayu Agung - Palembang - Betung	PT Waskita Sriwijaya Tol	Tahap 1A: Kayuagung – Jakabaring (STA 0+000-33+500)	33.5	100	100	100	0	Operasi April 2020	Rp. 14.44 T	Rp. 9.84 T	Rp. 0.45 T
			Tahap 1B: Jakabaring - Jalintim (STA 33+500-42+500)	9	100	100	100	0	Operasi Januari 2021			
			Seksi 2: Jalintim - Musilindas (STA 42+500-67+400)	24.9	92	55.54	48.74	-6.8	Agustus 2023			
			Seksi 3: Musilindas - Betung (STA 67+400-111+690)	44.29	57	33.2	19.62	-13.58				
			TOTAL	111.69	85.91	81.48	71.23	-10.25				
				69.19	69.6	41.24	30.1	-11.14				
2	Medan - Binjai	PT Hutama Karya (Persero)	Seksi 1: (Tanjung Mulia - Helvetia)	6.27						Rp. 2.50 T	Rp. 1.90 T	Rp. 0.31 T
			Seksi 1A		100	100	100	0	Operasi April 2019			
			Seksi 1B (Pemerintah)		99.97	100	100	0	Januari 2021			
			Seksi 1C		99.97	100	100	0				
			Seksi 1D		99.97	100	100	0,07				
			Seksi 2: (Helvetia - Semayang)	6.18	100	100	100	0	Operasi 13 Oktober 2017			
			Seksi 3: (Semayang - Binjai)	4.28	100	100	100	0				
			TOTAL	16.72	99.99		100					
3	Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat	PT Hutama Marga Waskita	Porsi BUJT							Rp. 13.45 T	Rp. 9.55 T	-
			Seksi 1 (Tebing Tinggi-Inderapura)	20.4	92.92	88.79	90.12	1.33	September 2022			
			Seksi 2 (Kuala Tanjung-Inderapura)	18.05	99.97	100	65.94	-34.07	Desember 2022			
			Seksi 3 (Tebing Tinggi-Serbelawan)	30	96.24	100	62.68	-37.32	Maret 2022			
			Seksi 4 (Serbelawan-Pematang Siantar)	28	75.67	51.56	53.02	1.46	Juni 2022			
			Junction Tebing Tinggi	7.07	65.39	44.3	44.36	0.06	September 2022			
			TOTAL	96.45	87.97	83.57	69.54	-14.03				
			Porsi Pemerintah									
			Seksi 5 (Pematang Siantar-Seribudolok)	22.3	-	-	-	-	Persiapan			
			Seksi 6 (Seribudolok-Parapat)	16.7	-	-	-	-				
			TOTAL	39								
			4	Sigli-Banda Aceh	PT Hutama Karya (Persero)	Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum)	25.7	95.63	73.22			
Seksi 2 (Seulimeum-Jantho)	6.3	100				100	100	0	Operasi Mar 2022			
Seksi 3 (Jantho-Indrapuri)	16	99.53				100	100	0	Operasi Feb 2021			
Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang)	13.5	99.04				100	100	0	Operasi Juli 2020			
Seksi 5 (Blang Bintang-Kuto Baro)	7.7	99.21				100	89.32	-10.68	Desember 2022			
Seksi 6 (Kuto Baro-Baitussalam)	4.8	95.28				100	85.6	-14.4	Desember 2022			
TOTAL	74	96.33				94.78	89.72	-5.06				
5	Indrapura-Kisaran	PT. Hutama Karya (Persero)	Seksi 1 (Indrapura-Limapuluh)	15	38.97	53.85	50.52	-3.33	November 2022	Rp. 6.05 T		-
			Seksi 2 (Limapuluh-Kisaran)	32.15								
			TOTAL	47.75								
6	Pekanbaru-Padang (Segmen Padang-Sicincin)	PT Hutama Karya (Persero)	STA 0+000-0+450 dan 2+800-4+200	-	99.97	100	100	0	2024	Rp. 80.41 T	Rp. 45.99 T	-
			STA 4+200 - 36+600		51.63	29.65	29.65	0	2024			
				36	54.34	45.29	45.29	0				
7	Pekanbaru-Padang (Segmen Pekanbaru-Pangkalan)	PT Hutama Karya (Persero)	Pekanbaru-Bangkinang	40	88.12	82.92	82.89	-0.03	Maret 2022			
			Bangkinang-Pangkalan (Tj Alay)	24.7	36.21	81.1	60.8	-20.3	Juli 2023			
8	Simpang Indralaya - Muara Enim	PT Hutama Karya (Persero)	Seksi 1 (Simpang Indralaya-Prabumulih)	65	95.69	81.57	82.87	1.3	Desember 2022	Rp 24,11 T	Rp 15,68 T	
			Seksi 2 (Prabumulih-Muara Enim)	54	19	100	8.69	-91.31	Ditangguhkan > 2024			
			TOTAL	119	60.89	89.93	49.21	-40.72				
9	Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu	PT Hutama Karya (Persero)	Seksi 1 (Lubuk Linggau-Kepahiang)	54,5 Km	Persiapan					Rp 37,61 T	Rp 24,82 T	
			Seksi 2 (Kepahiang - Taba Penanjung)	23,7 Km	Persiapan							
			Seksi 3 (Taba Penanjung - Bengkulu)	17,6 Km	100	100	100	100	Selesai Konstruksi			
			TOTAL	95,8								
10	Binjai - Langsa	PT. Hutama Karya (Persero)	Binjai - Stabat	11.8	65.16	51.56	51.7	0.14	Operasi Februari 2022	Rp 23,35 T	Rp 16,7 T	
			Stabat - Pangkalan Brandan	46.2					Juni 2023			
			Pangkalan Brandan - Langsa	72.9	0	0	0	0	Februari 2024			
			TOTAL	130,90	28.87	22.85	22.91	0.06				

Jalan Tol Beroperasi

Jalan Tol Konstruksi