

MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS SUMATERA

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)			Target Operasi	Biaya		
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi		Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Kayu Agung - Palembang - Betung	PT Waskita Sriwijaya Tol	Tahap 1A: Kayuagung – Jakabaring (STA 0+000-33+500)	33,5	100	100	100	0	Operasi April 2020	Rp. 14,44 T	Rp. 9,84 T	Rp. 0,45 T
			Tahap 1B: Jakabaring - Jalintim (STA 33+500-42+500)	9	100	100	100	0	Operasi Januari 2020			
			Seksi 2: Jalintim - Musilindas (STA 42+500-67+400)	24,9	89,98	84,06	35,46	-48,6	Desember 2022			
			Seksi 3: Musilindas - Betung (STA 67+400-111+690)	44,29	53,45	81,41	6,25	-75,16				
			TOTAL	111,69	79,31	89,07	48,44	-40,64				
2	Medan - Binjai	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1: (Tanjung Mulia - Helvetia)	6,27						Rp. 2,50 T	Rp. 1,90 T	Rp. 0,31 T
			Seksi 1A		100	100	100	0	Operasi April 2019			
			Seksi 1B (Pemerintah)		99,97	100	100	0	Januari 2021			
			Seksi 1C		99,97	100	100	0				
			Seksi 1D		99,97	100	100	0,07				
			Seksi 2: (Helvetia - Semayang)	6,18	100	100	100	0	Operasi 13 Oktober 2017			
			Seksi 3: (Semayang - Binjai)	4,28	100	100	100	0				
TOTAL	16,72	99,99		100								
3	Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat	PT Utama Marga Waskita	Porsi BUJT							Rp. 13,45 T	Rp. 9,55 T	-
			Seksi 1 (Tebing Tinggi-Inderapura)	20,4	88,64	84,11	84,6	0,49	Desember 2021			
			Seksi 2 (Kuala Tanjung-Inderapura)	18,05	84,99	87,56	65,94	-21,62	Desember 2021			
			Seksi 3 (Tebing Tinggi-Serbelawan)	30	91,85	69,18	62,68	-6,49	Desember 2021			
			Seksi 4 (Serbelawan-Pematang Siantar)	28	72,22	41,8	41,76	-0,03	Desember 2021			
			TOTAL	96,45	82,38	67,83	61,82	-5,97				
			Porsi Pemerintah									
			Seksi 5 (Pematang Siantar-Seribudolok)	22,3	-	-	-	-	Pengajuan Green Book			
			Seksi 6 (Seribudolok-Parapat)	16,7	-	-	-	-				
TOTAL	39											
4	Sigli-Banda Aceh	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum)	25,7	93,34	34,85	32,82	-2,03	Desember 2022	Rp. 12,35 T	Rp. 8,99 T	-
			Seksi 2 (Seulimeum-Jantho)	6,3	98,11	96,66	90,85	-5,82	Desember 2022			
			Seksi 3 (Jantho-Indrapuri)	16	99,24	100	100	0	Operasi			
			Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang)	13,5	99,43	100	100	0	Operasi Agustus 2020			
			Seksi 5 (Blang Bintang-Kuto Baro)	7,7	93,29	50,22	51,06	0,84	Desember 2021			
			Seksi 6 (Kuto Baro-Baitussalam)	4,8	99,18	72,09	66,79	-5,3	Desember 2021			
			TOTAL	74	96,42	72,96	70,73	-2,23				
5	Indrapura-Kisaran	PT. Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Indrapura-Limapuluh)	15	24,3		23,93		Desember 2022	Rp. 6,05 T	-	
			Seksi 2 (Limapuluh-Kisaran)	32,55								
			TOTAL	47,55								
6	Pekanbaru-Padang (Segmen Padang-Sicincin)	PT Utama Karya (Persero)	STA 0+000-0+450 dan 2+800-4+200	-	99,98	99,81	95,65	-4,16	Desember 2021	Rp. 80,41 T	Rp. 45,99 T	-
			STA 4+200 - 36+600		17,85	77,37	28,91	-48,46	Januari 2022			
7	Pekanbaru-Padang (Segmen Pekanbaru- Pangkalan)	PT Utama Karya (Persero)	Pekanbaru-Bangkinang	40	54,04	71,9	72,07	-1,36	Desember 2021			
			Bangkinang-Bangkalan	60	0	38,68	45,31	12,09	Desember 2023			
8	Simpang Indralaya - Muara Enim	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Simpang Indralaya-Prabumulih)	65	81,35	51,57	48,72	-2,85	Desember 2022	Rp 24,11 T	Rp 15,68 T	
			Seksi 2 (Prabumulih-Muara Enim)	54	19	73,91	8,69	-65,21	Ditangguhkan > 2024			
			TOTAL	119	53,06	61,71	30,56	-31,151				
9	Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Lubuk Linggau-Kepahiang)	54,5 Km	Persiapan					Rp 37,61 T	Rp 24,82 T	
			Seksi 2 (Kepahiang - Taba Penanjung)	23,7 Km	Persiapan							
			Seksi 3 (Taba Penanjung - Bengkulu)	17,6 Km	100	79,97	74,6	-5,37	Desember 2021			
			TOTAL	95,8								
10	Binjai - Langsa	PT. Utama Karya (Persero)	Binjai - Pangkalan Brandan	64,7	29,96	57,94	36,22	-21,72	Desember 2022	Rp 23,35 T	Rp 16,7 T	
			Pangkalan Brandan - Langsa	66,2	0	0	0	0				
			TOTAL	130,90	13,27	25,67	16,05	-9,62				

Jalan Tol Beroperasi

Jalan Tol Konstruksi