

MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS SUMATERA

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Rencana (%)		Target Operasi	Biaya		
						Rencana (%)	Realisasi (%)		Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Kayu Agung - Palembang - Betung	PT Waskita Sriwijaya Tol	Tahap 1A: Kayuagung – Jakabaring	33,5	100	100	100	Operasi April 2020	Rp. 22,00 T	Rp. 16,00 T	Rp. 0,45 T
			Tahap 2A: Jakabaring - Jalintim	9	100	100	100	Operasi Januari 2021			
			Seksi 2B: Jalintim - Musilindas (STA 42+500-67+400)	24,9	88,52	82,3	63	Agustus 2023			
			Seksi 3: Musilindas - Betung (STA 67+400-111+690)	44,29	56,8	69,5	39,02				
			TOTAL	111,69							
2	Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat	PT Utama Marga Waskita	Junction Tebing Tinggi	7,07	96,7	71,6	71,7	Maret 2023	Rp. 13,45 T	Rp. 9,55 T	-
			Seksi 1 (Tebing Tinggi-Inderapura)	20,4	100	97	98	Desember 2022			
			Seksi 2 (Kuala Tanjung-Inderapura)	18,05	100	81,9	80	Maret 2023			
			Seksi 3 (Tebing Tinggi-Serbelawan)	30	99,9	75,7	72,4	Maret 2023			
			Seksi 4 (Serbelawan-Pematang Siantar)	28	83	67,7	60,4	Juni 2023			
			Seksi 5 (Pematang Siantar-Seribudolok)	22,3	0	-	0	Setelah 2024			
			Seksi 6 (Seribudolok-Parapat)	16,7	0	-	0	Setelah 2024			
			TOTAL	143,25	69	57,2	54,8				
3	Sigli-Banda Aceh	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum)	24,67	98,03	73,2	81,19	Jun 2023	Rp. 12,35 T	Rp. 8,99 T	-
			Seksi 2 (Seulimeum-Jantho)	6,35				Operasi Mar 2022			
			Seksi 3 (Jantho-Indrapuri)	16,02				Operasi Feb 2021			
			Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang)	13,5				Operasi Juli 2020			
			Seksi 5 (Blang Bintang-Kuto Baro)	8,2	100	100	99	Mar 2023			
			Seksi 6 (Kuto Baro-Baitussalam)	5	98,4	100	82,1	Mar 2023			
			TOTAL	74	98,5	82,2	84,8				
4	Indrapura-Kisaran	PT. Utama Karya (Persero)	Seksi 1 & 2 (Indrapura-Kisaran)	47,75	78,4	82,5	79	Februari 2023	Rp. 6,05 T	Rp. 4,50	-
			TOTAL	47,75							
5	Pekanbaru-Padang (Segmen Padang-Sicincin)	PT Utama Karya (Persero)	STA 0+000-0+450 dan 2+800-4+200	-	57,5	100	100	2024	Rp. 80,41 T	Rp. 45,99 T	-
			STA 4+200 - 36+600		58,04	29,65	29,65	2024			
				36	54,34	45,29	45,29				
6	Pekanbaru-Padang (Segmen Pekanbaru- Pangkalan)	PT Utama Karya (Persero)	Pekanbaru-Bangkinang	40	93,4	77,4	78	Selesai (31 Km)			
			Bangkinang-Pangkalan	24,7	59,8	75	73,9	Juli 2023			
			Pangkalan - Sicincin (Kapalo Hilalang)	153,1	0	0	0	Setelah 2024			
			Padang - Sicincin (Kapalo Hilalang) Sta 0+200 - 4+200	4	100	100	100	Januari 2024			
			Padang - Sicincin (Kapalo Hilalang) Sta 4+200 - 36+600	32,4	80	29,7	29,7	Januari 2024			
			TOTAL	254,8	32,3	24,8	24,8				
7	Simpang Indralaya - Muara Enim	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Simpang Indralaya-Prabumulih)	65	96,04	91,5	91,6	Desember 2022	Rp 24,11 T	Rp 15,68 T	
			Seksi 2 (Prabumulih-Muara Enim)	54	19,01	100	8,69	Setelah 2024			
			TOTAL	119		86,6					
8	Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Lubuk Linggau-Kepahiang)	54,5 Km	0			Setelah 2024	Rp 37,61 T	Rp 24,82 T	
			Seksi 2 (Kepahiang - Taba Penanjung)	23 Km	0			Setelah 2024			
			Seksi 3 (Taba Penanjung - Bengkulu)	17,6 Km	100	100	100	Operasi			
			TOTAL	95,8							
9	Binjai - Langsa	PT. Utama Karya (Persero)	Seksi 1,2,3: Binjai - Pangkalan Brandan	57,5	82	66	66	Mei 2023	Rp 23,35 T	Rp 16,7 T	
			Seksi 1 Binjai - Stabat	11,4				Operasi Maret 2022			
			Seksi 4: Pangkalan Brandan - Kuala Simpang	44,2	0	0	0	Setelah 2024			
			Seksi 5: Kuala Simpang - Langsa	29,18	0	0	0	Setelah 2024			
			TOTAL	130,90							
10	Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau	PT Utama Karya (Persero)	Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau	114,5	0		0	Setelah 2024	Rp 23,79 T	Rp 14,88 T	

Jalan Tol Beroperasi

Jalan Tol Konstruksi