MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL JABODETABEK

	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres	Progres Konstruksi (%)				Biaya		
No					Tanah Bebas				Target Operasi			
					(%)	(%)	(%)	Deviasi		Investasi	Konstruksi	Tanah
	Bekasi - Cawang - Kp Melayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Seksi 1							Rp. 8,54 T	Rp. 4,26 T	Rp. 0,99 T
			Seksi 1 (Casablanca-Jaka Sampurna) Paket 1a Off Ramp D.I Pandjaitan	1,8	96,47	100	100	0	Operasi November 2018			
			Paket 1a Koneksi Toll to Toll Wiyoto Wiyono + On Ramp Pasar Gembrong Koneksi Toll dari Tol Wiyoto Wiyono	1,59	92,5	91,64	91,7	0,06	Operasi 2021 Februari 2022			
1			Paket 1b+1c Cipinang-Jaka Sampurna	8,4	100	100	100	0	Operasi November 2017			
			Ramp Jatiwangin Barat	0,76	98,6	95,64	78,1	-17,54	On Ramp - Operasi 2021 Off Ramp - September 2021			
			Seksi 2a Jaka Sampurna-Kayuringin	4,12	98,66	100	100	0	Februari 2022			
			Seksi 2a Kayuringin - Jl Hasibuan/Margajaya	0,77	85,83	95,69	90,49	-5,2	Mei 2022			
			TOTAL Seksi 1 / Ingerowi Povo Reger)	16,02	97,54 100	98,82 100	96,55 100	- 2,28	Operaci 2012			
2	Cinere - Jagorawi		Seksi 1 (Jagorawi-Raya Bogor)	3,7	100	100		U	Operasi 2012 Operasi November	Rp. 3,21 T	Rp. 1,20 T	Rp. 0,93 T
			Seksi 2 (Raya Bogor – Kukusan)	5,5	100	100	100	0	2019			
			Seksi 3 (Kukusan - Cinere)	5,5	88	62,7	37,58	-34,68	Juni 2022			
			TOTAL	14,7	95,51	86,04	76,65	-12,98				
3	Depok - Antasari	PT Citra Waspphutowa	Seksi 1: Antasari – Brigif/Cinere	5,8	100	100	100	0	Operasi September 2018	- Rp. 2,99 T	Rp. 1,46 T	Rp. 0,48 T
			Seksi 2: Brigif – Sawangan	6,3	100	100	100	0	Operasi Juli 2020			
			Seksi 3: Sawangan - Bojonggede	9,5	16	0	0	0	Maret 2023			
			Seksi 4: Bojonggede-Salabenda	6,4	0	0	0	0	Desember 2024			
			TOTAL	28	48,2	43,2	43,2	0	6 11 0			
4	Cimanggis - Cibitung	PT Cimanggis Cibitung Tollways	Seksi IA: Junction Cimanggis - On/Off Ramp Jatikarya	3,17 23,3	100 91	100 70,22	100 70,67	0	Sudah Operasi	Rp. 4,52 T	Rp. 1,60 T	Rp. 0,13 T
			Seksi II: On/Off Ramp Jatikarya - Junction Cibitung Seksi IIA: On/Off Ramp Jatikarya - SS Cikeas	3,5	88,04	78,57	72,66	0,45 -5,91	Juni 2022			
			Seksi IIB: SS Cikeas - Junction Cibitung	19,8	84,04	50,56	40,02	-10,54	Maret 2023			
			TOTAL	26,47	91,65	75,4	75,93	0,53				
5	Cibitung - Cilincing	PT Cibitung Tanjung Priok Portways	Seksi 1 SS Cibitung – Telaga Asih	2,6	100	100	99,99	-0,01	Operasi 2021	Rp. 4,22 T	Rp. 2,50 T	Rp. 0,28 T
			Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti	10,3	99,99	99,47	99,05	-0,42	Q1 2022			
			Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur	14,35	98,95	100	99,63	-0,37	Q1 2022			
			Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing	7,52	71,52	67,03	69,05	2,02	Maret 2022			
			TOTAL Paket 1A Paket 2	34,77	96,03	90,98	91,29 96.21	- 10,2				
6	Serpong - Balaraja	PT Trans Bumi Serbaraja	Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3	0,95 4,2	90	90,17 74,5	86,31 60,76	-3,75 -13,74	2022	Rp. 6,04 T	Rp. 2,70 T	Rp. 1,75 T
			TOTAL	5,15	98,04	74,5 78,91	68	-10,91				
М	Bogor Ring Road Seksi III	PT. Marga Sarana Jabar	Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis	3	100	100	100	0	Operasi 2021	Rp 2,05 T	Rp 1,38 T	Rp 0,77 T
7			Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda	1,5	0	0	0	0				
			TOTAL	4,5	66,67	66,67	66,67	0			<u> </u>	
	6 Tol Dalam Kota jakarta	PT. Jakarta Tollroad Development	Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang	9,3	100	100	100	0	Operasi 2021	Rp, 15,98 T	Rp. 8,80 T	Rp, 2,17 T
8				9,5	5,5 4,52	0	0	0	Maret 2024			
			Seksi C : Grogol-Kelapa Gading TOTAL	12,4 31,2	4,52 33,29	29,81	29,81	0				
9	Serpong - Cinere	Jaya	Seksi I : Serpong IC – Pamulang IC	6,5	99,51	100	100	0	Operasi 2021	Rp. 2,22 T	Rp. 0,88 T	Rp. 0,71 T
			Seksi II : Pamulang IC – Cinere IC	3,64	98,96	100	100	0	Desember 2021			
			TOTAL	10,14	99,36	100	100	0				
10	Jakarta - Cikampek II Selatan	PT Jasamarga Japek Selatan	Paket I (Jatiasih-Setu (JORR 2)) STA 0+00 s.d9+300	9,3	3,29	0	0	0	Oktober 2025	Rp. 14,69 T	Rp. 8,89 T	-
			Paket II (Setu (JORR2) - Taman Mekar) STA 9+300 s.d 34+150	24,85	38,29	0	0	0	September 2023			
			Paket III (Taman Mekar-Sadang) STA 34+150 s.d 62+000 TOTAL	27,85 64	98 59,71	61,21 27,49	60,82 27,32	-0,39 - 0,17	November 2022			

Jalan Tol Beroperasi Jalan Tol Konstruksi