

# MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS SUMATERA

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)			Target Operasi	Biaya		
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi		Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Kayu Agung - Palembang - Betung	PT Waskita Sriwijaya Tol	Tahap 1A: Kayuagung – Jakabaring (STA 0+000-33+500)	33,5	100	100	100	0	Operasi April 2020	Rp. 14,44 T	Rp. 9,84 T	Rp. 0,45 T
			Tahap 1B: Jakabaring - Jalintim (STA 33+500-42+500)	9	100	100	100	0	Operasi Januari 2020			
			Seksi 2: Jalintim - Musilindas (STA 42+500-67+400)	24,9	89,98	56,51	32,77	-23,74	Agustus 2023			
			Seksi 3: Musilindas - Betung (STA 67+400-111+690)	44,29	53,45	27,5	6,4	-21,1				
			TOTAL	111,69	80,35	75,11	62,84	-12,27				
2	Medan - Binjai	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1: (Tanjung Mulia - Helvetia)	6,27						Rp. 2,50 T	Rp. 1,90 T	Rp. 0,31 T
			Seksi 1A		100	100	100	0	Operasi April 2019			
			Seksi 1B (Pemerintah)		99,97	100	100	0	Januari 2021			
			Seksi 1C		99,97	100	100	0				
			Seksi 1D		99,97	100	100	0,07				
			Seksi 2: (Helvetia - Semayang)	6,18	100	100	100	0	Operasi 13 Oktober 2017			
			Seksi 3: (Semayang - Binjai)	4,28	100	100	100	0				
			TOTAL	16,72	99,99		100					
3	Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat	PT Utama Marga Waskita	Porsi BUJT							Rp. 13,45 T	Rp. 9,55 T	-
			Seksi 1 (Tebing Tinggi-Inderapura)	20,4	89,07	87,37	85,38	-1,99	Juli 2022			
			Seksi 2 (Kuala Tanjung-Inderapura)	18,05	86,08	96,13	65,94	-30,2	Juli 2022			
			Seksi 3 (Tebing Tinggi-Serbelawan)	30	91,85	80,13	62,68	-17,45	Juli 2022			
			Seksi 4 (Serbelawan-Pematang Siantar)	28	72,68	55,59	48,99	-6,6	Juli 2022			
			TOTAL	96,45	83,2	77,53	64,12	-13,41				
			Porsi Pemerintah									
			Seksi 5 (Pematang Siantar-Seribudolok)	22,3	-	-	-	-	Pengajuan Green Book			
			Seksi 6 (Seribudolok-Parapat)	16,7	-	-	-	-				
TOTAL	39											
4	Sigli-Banda Aceh	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum)	25,7	94,23	36,53	41,75	5,22	Desember 2022	Rp. 12,35 T	Rp. 8,99 T	-
			Seksi 2 (Seulimeum-Jantho)	6,3	98,46	98,4	98,85	0,45	Desember 2021			
			Seksi 3 (Jantho-Indrapuri)	16	99,24	100	100	0	Operasi			
			Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang)	13,5	99,43	100	100	0	Operasi Agustus 2020			
			Seksi 5 (Blang Bintang-Kuto Baro)	7,7	96,76	91,81	59,57	-32,24	Desember 2022			
			Seksi 6 (Kuto Baro-Baitussalam)	4,8	99,32	95,93	75,12	-20,81	Desember 2022			
			TOTAL	74	97,14	80,08	76,34	-3,74				
5	Indrapura-Kisaran	PT. Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Indrapura-Limapuluh)	15	26,17	49,5	27,88	-21,62	Desember 2023	Rp. 6,05 T		-
			Seksi 2 (Limapuluh-Kisaran)	32,55								
			TOTAL	47,55								
6	Pekanbaru-Padang (Segmen Padang-Sicincin)	PT Utama Karya (Persero)	STA 0+000-0+450 dan 2+800-4+200	-	99,97	100	100	-	Desember 2021	Rp. 80,41 T	Rp. 45,99 T	-
			STA 4+200 - 36+600		17,85	67,12	29,65	-37,47	Januari 2022			
7	Pekanbaru-Padang (Segmen Pekanbaru-Pangkalan)	PT Utama Karya (Persero)	Pekanbaru-Bangkinang						Desember 2022			
			Bangkinang-Pangkalan (Tj Alay)	40	59,17	82,41	76,81	-5,6	Desember 2023			
8	Simpang Indralaya - Muara Enim	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Simpang Indralaya-Prabumulih)	65	85,72	59,35	62,45	3,1	Desember 2022	Rp 24,11 T	Rp 15,68 T	
			Seksi 2 (Prabumulih-Muara Enim)	54	19	100	8,69	-91,31	Ditangguhkan > 2024			
			TOTAL	119	55,45	77,8	38,06	-39,74				
9	Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Lubuk Linggau-Kepahiang)	54,5 Km	Persiapan					Rp 37,61 T	Rp 24,82 T	
			Seksi 2 (Kepahiang - Taba Penanjung)	23,7 Km	Persiapan							
			Seksi 3 (Taba Penanjung - Bengkulu)	17,6 Km	100	94,06	85,64	-8,42	Desember 2021			
			TOTAL	95,8								
10	Binjai - Langsa	PT. Utama Karya (Persero)	Binjai - Pangkalan Brandan	64,7	33,42	47,89	45,8	-2,09	Desember 2022	Rp 23,35 T	Rp 16,7 T	
			Pangkalan Brandan - Langsa	66,2	0	0	0	0				
			TOTAL	130,90	14,81	21,22	20,29	-0,93				

Jalan Tol Beroperasi

Jalan Tol Konstruksi