MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL JABODETABEK

MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL JABODETABEK												
		BUJT	Seksi		Progres	Progres Konstruksi (%)				Biaya		
No	Ruas			Panjang (km)	Tanah Bebas (%)	Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi	Target Operasi	Investasi	Konstruksi	Tanah
			Seksi 1		(70)	(70)	(70)					
1	Bekasi - Cawang - Kp Melayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Seksi 1 (Casablanca-Jaka Sampurna) Paket 1a Off Ramp D.I Pandjaitan	1,8	96,47	100	100	0	Operasi November 2018	Rp. 8,54 T	Rp. 4,26 T	Rp. 0,99 T
			Paket 1a Koneksi Toll to Toll Wiyoto Wiyono + On Ramp Pasar	1.50	03.5	96.60	92.02	4.66	Operasi 2021			
			Gembrong Koneksi Toll dari Tol Wiyoto Wiyono	1,59	92,5	86,68	82,02	-4,66	Februari 2022			
			Paket 1b+1c Cipinang-Jaka Sampurna	8,5	100	100	100	0	Operasi November 2017			
			Ramp Jatiwangin Barat	0,76	98,39	86,52	68,8	-17,72	On Ramp - Operasi 2021 Off Ramp - September 2021			
			Seksi 2a Jaka Sampurna-Kayuringin	4,12	96,83	100	99,31	-0,69	Februari 2022			
			Seksi 2a Kayuringin - Jl Hasibuan/Margajaya		85,83	97,65	76,76	-17,89	Mei 2022			
			TOTAL	16,01	97,1	98,03	95,89	-2,14				
2	Cinere - Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	Seksi 1 (Jagorawi-Raya Bogor)	3,7	100	100	100	0	Operasi 2012		Rp. 1,20 T	Rp. 0,93 T
			Seksi 2 (Raya Bogor – Kukusan)	5,5	100	100	100	0	Sudah Operasi November 2019	Rp. 3,21 T		
			Seksi 3 (Kukusan - Cinere)	5,5	75,32	20,53	7,02	-13,5	Mei 2022			
			TOTAL	14,7	90,77	70,26	70,26	0				
3	Depok - Antasari	PT Citra Waspphutowa	Seksi 1: Antasari – Brigif/Cinere	5,8	100	100	100	0	Operasi September 2018	Rp. 2,99 T	Rp. 1,46 T	Rp. 0,48 T
			Seksi 2: Brigif – Sawangan	6,3	100	100	100	0	Operasi Juli 2020			
			Seksi 3: Sawangan - Bojonggede	9,5	11,88	0	0	0	Maret 2023			
			Seksi 4: Bojonggede-Salabenda	6,4	0	0	0	0	Desember 2024			
			TOTAL	28	47,24	43,2	43,2	0				
4	Cimanggis - Cibitung	PT Cimanggis Cibitung Tollways	Seksi IA: Junction Cimanggis - On/Off Ramp Jatikarya	3,17	100	100	100	0	Sudah Operasi	Rp. 4,52 T		Rp. 0,13 T
			Seksi II: On/Off Ramp Jatikarya - Junction Cibitung Seksi IIA: On/Off Ramp Jatikarya - SS Cikeas	23,3	87,01 82,77	72,45 75,72	75,02 62,07	-2,57 -13,65	April 2022		Rp. 1,60 T	
			Seksi IIB: SS Cikeas - Junction Cibitung	19,8	83,44	43,17	34,86	-8,31	Maret 2023			
			TOTAL	26,47	89,23	75,75	71,07	-16,32				
5	Cibitung - Cilincing	PT Cibitung Tanjung Priok Portways	Seksi 1 SS Cibitung – Telaga Asih	2,6	100	100	99,73	-0,27	Operasi 2021		Rp. 2,50 T	Rp. 0,28 T
			Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti	10,3	99,36	94,99	95,23	0,24	November 2021			
			Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur	14,35	99,06	93,26	93,28	0,02	November 2021	Rp. 4,22 T		
			Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing	7,52	59,81	62,83	62,83	0	Maret 2022			
			TOTAL	34,77	95,35	96,63	96,71	0,08				
6	Serpong - Balaraja	PT Trans Bumi Serbaraja	Paket 1A Paket 1 dan 3	0,95	100	86,69	63,6	-23,09 -32,5	Desember 2021	Rp. 6,04 T	Rp. 2,70 T	Rp. 1,75 T
			Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL	4,2 5,15	90 98,04	78,82 81,06	46,32 51,23	-32,5 29,83				
			Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis	3	100	100	100	0	Operasi 2021			\vdash
7	Bogor Ring Road Seksi III	PT. Marga Sarana	Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda	1,5	0	0	0	0	C P C 1 C S 1 C C Z 1	Rp 2,05 T	Rp 1,38 T	Rp 0,77 T
		Jabar	TOTAL	4,5	66,67	66,67	66,67	0				
	6 Tol Dalam Kota jakarta	PT. Jakarta Tollroad Development	Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang	9,3	100	100	100	0	Operasi 2021	Rp, 15,98 T	Rp. 8,80 T	Rp, 2,17 T
8			Seksi B : Semanan-Grogol	9,5	4,53	0	0,77	0,77	Maret 2024			
			Seksi C : Grogol-Kelapa Gading TOTAL	12,4 31,1	4,52 32,98	0 0	0 30,04	0 - 0,57	1110101 2024			
9	Serpong - Cinere	PT Cinere Serpong Jaya	Seksi I : Serpong IC – Pamulang IC	6,5	99,51	100	100	0	Operasi Maret 2021	Rp. 2,22 T	Rp. 0,88 T	Rp. 0,71 T
			Seksi II : Pamulang IC – Cinere IC	3,64	98,96	90,99	84,7	-3,09	Oktober 2021			
			TOTAL	10,14	99,36	96,77	95,77	-1				
10	Jakarta - Cikampek II Selatan	PT Jasamarga Japek Selatan	Paket I (Jatiasih-Setu (JORR 2)) STA 0+00 s.d9+300	9,3	3,06	0	0	0	Oktober 2025	Rp. 14,69 T	Rp. 8,89 T	-
			Paket II (Setu (JORR2) - Taman Mekar) STA 9+300 s.d 34+150	24,85	30,18	0	0	0	Sep-23			
			Paket III (Taman Mekar-Sadang) STA 34+150 s.d 62+000 TOTAL	27,85 64	81,79 49,3	84,67 38,3	55,81 25,07	-28,86 -13,23	Nov-22	. ,		
			TOTAL	04	43,3	30,3	23,07	13,23				

Jalan Tol Beroperasi Jalan Tol Konstruksi