MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL JABODETABEK

	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres	Progres		Biaya		
No					=	Realisasi (%)	Target Operasi	Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Bekasi - Cawang - Kp Melayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Seksi 1B: Cipinang - Jatiwaringin	3,4	100	100	Operasi	Rp. 8,54 T	Rp. 4,26 T	Rp. 0,99 T
			Seksi 1C: Jatiwaringin - Jakasampurna	5	100	100	Operasi			
			Paket 1A: Koneksi Sisi Barat		100	100	Operasi			
			Paket 1A: Koneksi Sisi Timur	3,5	100	100	Operasi			
			Seksi 2A Jaka Sampurna-Kayuringin	4,12	99,37	100	Sudah ULF			
			Seksi 2A Kayuringin - Jl Hasibuan/Margajaya	0,77	85,83	100	Sudah ULF			
			TOTAL	16,02						
	Cinere - Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	Seksi 1 (Jagorawi-Raya Bogor)	3,7	100	100	Operasi 2012		Rp. 1,20 T	Rp. 0,93 T
2			Seksi 2 (Raya Bogor – Kukusan)	5,5	100	100	Operasi November 2019	Rp. 3,21 T		
			Seksi 3 (Kukusan - Cinere)	5,5	96,03	77,44	Des 2022			
			TOTAL	14,7						
3	Depok - Antasari	PT Citra Waspphutowa	Seksi 1: Antasari – Brigif/Cinere	5,8	100	100	Operasi September 2018	Rp. 2,99 T	Rp. 1,46 T	Rp. 0,48 T
			Seksi 2: Brigif – Sawangan	6,3	100	100	Operasi Juli 2020			
			Seksi 3: Sawangan - Bojonggede	9,5	22,82	0	Desember 2024			
			Seksi 4: Bojonggede-Salabenda	6,4	0	0	Desember 2024			
			TOTAL	28						
	Cimanggis - Cibitung	PT Cimanggis	Seksi 1: Junction Cimanggis - On/Off Ramp Jatikarya	3,17	100	100	Sudah Operasi (2020)	Rp. 4,52 T	Rp. 1,60 T	Rp. 0,13 T
4			Seksi IIA: On/Off Ramp Jatikarya - SS Cikeas	3,5	93,72	87,52	Desember 2022			
			Seksi IIB: SS Cikeas - Junction Cibitung	19,8	89,88	69,24	Oktober 2023			
			TOTAL	26,47						
	Cibitung - Cilincing	PT Cibitung Tanjung Priok Portways	Seksi 1 SS Cibitung – Telaga Asih	3,03	100	100	Operasi 2021	Rp. 4,22 T	Rp. 2,50 T	Rp. 0,28 T
			Seksi 2 Telaga Asih - Tambelang	10,1	100	100	Operasi 2022			
5			Seksi 3 Tambelang - Tarumajaya	14,35	100	100	Operasi 2022			
			Seksi 4 Tarumajaya - Cilincing	7,29	100	87,23	Desember 2022			
			TOTAL	34,77	465	4.55				
	Camana Balansia	PT Trans Bumi	Paket 1A : BSD-CBD	5,15	100	100	Selesai Konstruksi	Rp. 6,04 T	Rp. 2,70 T	Rp. 1,75 T
_			Seksi 1B: CBD-Legok	5,4	98,15	49,74	Januari 2023			
6	Serpong - Balaraja		Seksi 2: Legok - Pasir Barat	10,7	0	0	Setelah 2024			
			Seksi 3: Pasir Barat - Balaraja	19,4	0	0	Setelah 2024			
			TOTAL Color 2: Circumana Vacanin - Koyu Mania	39,4	100	100	One ==== 1 2024			
7	Bogor Ring Road Seksi III	PT. Marga Sarana Jabar	Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis	2,85	100	100	Operasi 2021	Rp 2,05 T	Rp 1,38 T	Rp 0,77 T
			Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda	1,5	0	0	Des 2024			
8	6 Tol Dalam Kota jakarta	PT. Jakarta Tollroad Development	TOTAL	4,5	100	100	On 6 17 2 2024	Rp, 15,98 T	Rp. 8,80 T	Rp, 2,17 T
			Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang	9,3	100	100	Operasi 2021			
			Seksi B : Semanan-Grogol	9,5	0	0	Maret 2024			
			Seksi C : Grogol-Kelapa Gading	12,4	0	U				
	Serpong - Cinere		TOTAL Saksi I. Sarpana IC. Pamulana IC.	31,2	100	100	Oneres: 2024	Rp. 2,22 T	Rp. 0,88 T	Rp. 0,71 T
9			Seksi II : Serpong IC – Pamulang IC	6,5	100	100	Operasi 2021			
			Seksi II : Pamulang IC – Cinere IC TOTAL	3,64	98,96	100	Januari 2022			
				10,14	3.60		Oktobar 2024			\vdash
10	Jakarta - Cikampek II Selatan	PT Jasamarga	Paket I (Jatiasih-Setu (JORR 2) Paket II (Setu (JORR2) - Sukubungah	9,3	3,69 65,22	0	Oktober 2024	Rp. 14,69 T	Rp. 8,89 T	-
			Paket II (Setu (JORRZ) - Sukubungan Paket III Sukabunguh - Kutanegara	21,15 22,75	99,62	62,33	Juni 2024 Maret 2023			
			Paket III Sukabungun - Kutanegara Paket III Kutanegara - Sadang	8,5	99,82	95,63	Desember 2022			
			TOTAL	64	JJ,JL	23,03	Describer 2022			