MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS JAWA **Progres Konstruksi (%)**

12,4

45

29,6

110,9

31

172,9

Akhir Proyek)

140+475)

171+516)

PT Jasamarga

Probolinggo

Banyuwangi

TOTAL Seksi 1 (STA 0+000 - 29+600)

Seksi 2 (STA 29+600 - 45+475)

TOTAL

Seksi 2 (STA 45+626 -

Seksi 3 (STA 140+475 -

Progres

71,51

24,88

2,93

0

6,11

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Tanah Bebas (%)	Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi	Target Operasi	Investasi	Konstruksi	Tanah
		PT Trans jawa Paspro Jalan Tol	Seksi 1 (Grati - Tonggas)	13,5	97,3	100	100	0	Operasi April 2019			
			Seksi 2 (Tongas - Probolinggo)	6,9	99,1	100	100	0		Rp. 2,99 T	Rp. 1,56 T	Rp. 0,16 T
1	Pasuruan - Probolinggo		Seksi 3 (Probolinggo Barat – Probolinggo Timur)	10,9	100	100	100	0				
			Seksi 4 (Probolinggo Timur -	12.4	71 51	17.61	0.02	7.60	Docombor 2022			

9,92

0

0

0

-7,69

0

0

0

0

Desember 2022

2024

2026

2026

2026

Rp. 23,39 T

17,61

0

0

0

0

Biaya

Rp. 17,10 T

Probolinggo -

Banyuwangi

Jalan Tol Beroperasi Jalan Tol Konstruksi