MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL JABODETABEK

					8	Duanus	Duogues Konstruksi (9/)			Pierre		
No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres	Progres Konstruksi (%) Rencana Realisasi		Target Operasi	Biaya			
					(%)	(%)	(%)	Deviasi	Target Operasi	Investasi	Konstruksi	Tanah
	Bekasi - Cawang - Kp Melayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Seksi 1			(- /				Rp. 8,54 T	Rp. 4,26 T	Rp. 0,99 T
			Seksi 1 (Casablanca-Jaka Sampurna) Paket 1a Off Ramp D.I Pandjaitan	1,8	96,47	100	100	0	Operasi November 2018			
			Paket 1a Koneksi Toll to Toll Wiyoto Wiyono + On Ramp Pasar Gembrong Koneksi Toll dari Tol Wiyoto Wiyono	1,59	92,5	86,37	85,11	-1,26	Operasi 2021 Februari 2022			
1			Paket 1b+1c Cipinang-Jaka Sampurna	8,5	100	100	100	0	Operasi November 2017			
			Ramp Jatiwangin Barat	0,76	98,39	78,21	75,6	-2,61	On Ramp - Operasi 2021 Off Ramp -			
			Seksi 2a Jaka Sampurna-Kayuringin	4,12	98,66	99,94	99,93	-0,01	September 2021 Februari 2022			
			Seksi 2a Kayuringin - JI Hasibuan/Margajaya	0,77	85,83	87,04	84,82	-2,22	Mei 2022			
			TOTAL	16,02	97,53	97,18	96,55	-0,63				
	Cinere - Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	Seksi 1 (Jagorawi-Raya Bogor)	3,7	100	100	100	0	Operasi 2012	Rp. 3,21 T	Rp. 1,20 T	Rp. 0,93 T
2			Seksi 2 (Raya Bogor – Kukusan)	5,5	100	100	100	0	Sudah Operasi November 2019			
			Seksi 3 (Kukusan - Cinere)	5,5	78	21,11	11,57	-9,53	Mei 2022			
			TOTAL	14,7	91,77	70,48	70,48	0				
	Depok - Antasari	PT Citra Waspphutowa	Seksi 1: Antasari – Brigif/Cinere	5,8	100	100	100	0	Operasi September 2018	Rp. 2,99 T	Rp. 1,46 T	Rp. 0,48 T
			Seksi 2: Brigif – Sawangan	6,3	100	100	100	0	Operasi Juli 2020			
3			Seksi 3: Sawangan - Bojonggede	9,5	14,71	0	0	0	Maret 2023			
			Seksi 4:	6,4	0	0	0	0	Desember 2024			
			Bojonggede-Salabenda TOTAL	28	48,2	43,2	43,2	0				
	Cimanggis - Cibitung	PT Cimanggis Cibitung Tollways	Seksi IA: Junction Cimanggis - On/Off Ramp Jatikarya	3,17	100	100	100	0	Sudah Operasi	Rp. 4,52 T	Rp. 1,60 T	Rp. 0,13 T
			Seksi II: On/Off Ramp Jatikarya - Junction Cibitung	23,3	87	71	69,75	-1,25	ouddir operasi			
4			Seksi IIA: On/Off Ramp Jatikarya - SS Cikeas	3,5	85	73,45	69,76	-3,69	April 2022			
			Seksi IIB: SS Cikeas - Junction Cibitung	19,8	84	44,4	39,77	-4,63	Maret 2023			
			TOTAL	26,47	88	76,2	75,19	-1,01				
			Seksi 1									1
				2,6	100	99,95	99,89	-0,06	Operasi 2021			
			SS Cibitung – Telaga Asih Seksi 2				·					
5	Cibitung - Cilincing	PT Cibitung Tanjung Priok		10,3	99,36	99,14	97,3	-1,84	Q1 2022	Rp. 4,22 T	Rp. 2,50 T	Rp. 0,28 T
5	Cibitung - Cilincing		Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti	- 10,3 - 14,35	99,36 99,06	99,14	97,3 94,8	-1,84 -4,27	Q1 2022 Q1 2022	Rp. 4,22 T	Rp. 2,50 T	Rp. 0,28 T
5	Cibitung - Cilincing	Tanjung Priok	Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing	- 10,3 - 14,35 - 7,52	99,36 99,06 59,81	99,14 99,07 85,31	97,3 94,8 63,37	-1,84 -4,27 -21,94	Q1 2022	Rp. 4,22 T	Rp. 2,50 T	Rp. 0,28 T
5	Cibitung - Cilincing	Tanjung Priok	Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing	10,3 14,35 7,52 34,77	99,36 99,06 59,81 95,51	99,14 99,07 85,31 95,6	97,3 94,8 63,37 87,76	-1,84 -4,27 -21,94 -7,84	Q1 2022 Q1 2022	Rp. 4,22 T	Rp. 2,50 T	Rp. 0,28 T
		Tanjung Priok	Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95	99,36 99,06 59,81 95,51 100	99,14 99,07 85,31 95,6 60,67	97,3 94,8 63,37 87,76 68,23	-1,84 -4,27 -21,94 -7,84 7,56	Q1 2022 Q1 2022			
5	Cibitung - Cilincing Serpong - Balaraja	Tanjung Priok Portways	Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2	99,36 99,06 59,81 95,51 100 90	99,14 99,07 85,31 95,6 60,67 51,79	97,3 94,8 63,37 87,76 68,23 51,31	-1,84 -4,27 -21,94 -7,84 7,56 -0,48	Q1 2022 Q1 2022 Maret 2022	Rp. 4,22 T Rp. 6,04 T	Rp. 2,50 T Rp. 2,70 T	Rp. 0,28 T
	Serpong - Balaraja	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja	Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15	99,36 99,06 59,81 95,51 100 90 98,04	99,14 99,07 85,31 95,6 60,67 51,79 54,32	97,3 94,8 63,37 87,76 68,23 51,31 56,21	-1,84 -4,27 -21,94 - 7,84 7,56 -0,48 1,8	Q1 2022 Q1 2022 Maret 2022 Januari 2022			
	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana	Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3	99,36 99,06 59,81 95,51 100 90	99,14 99,07 85,31 95,6 60,67 51,79	97,3 94,8 63,37 87,76 68,23 51,31	-1,84 -4,27 -21,94 -7,84 7,56 -0,48	Q1 2022 Q1 2022 Maret 2022			Rp. 1,75 T
6	Serpong - Balaraja	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja	Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15	99,36 99,06 59,81 95,51 100 90 98,04 100	99,14 99,07 85,31 95,6 60,67 51,79 54,32 100	97,3 94,8 63,37 87,76 68,23 51,31 56,21 100	-1,84 -4,27 -21,94 -7,84 7,56 -0,48 1,8 0	Q1 2022 Q1 2022 Maret 2022 Januari 2022	Rp. 6,04 T	Rp. 2,70 T	
6	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana Jabar	Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda TOTAL Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5 9,3	99,36 99,06 59,81 95,51 100 90 98,04 100 0 66,67 100	99,14 99,07 85,31 95,6 60,67 51,79 54,32 100 0	97,3 94,8 63,37 87,76 68,23 51,31 56,21 100 0	-1,84 -4,27 -21,94 -7,84 7,56 -0,48 1,8 0 0	Q1 2022 Q1 2022 Maret 2022 Januari 2022	Rp. 6,04 T	Rp. 2,70 T	Rp. 1,75 T
6	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road Seksi III 6 Tol Dalam Kota	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana Jabar PT. Jakarta Tollroad	Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda TOTAL Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang Seksi B : Semanan-Grogol	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5 9,3 9,5	99,36 99,06 59,81 95,51 100 90 98,04 100 0 66,67 100 5,5	99,14 99,07 85,31 95,6 60,67 51,79 54,32 100 0 66,67 100 0	97,3 94,8 63,37 87,76 68,23 51,31 56,21 100 0 66,67 100 0	-1,84 -4,27 -21,94 -7,84 7,56 -0,48 1,8 0 0 0 0	Q1 2022 Q1 2022 Maret 2022 Januari 2022 Operasi 2021 Operasi 2021	Rp. 6,04 T Rp 2,05 T	Rp. 2,70 T Rp 1,38 T	Rp. 1,75 T Rp 0,77 T
6	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road Seksi III	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana Jabar PT. Jakarta Tollroad	Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda TOTAL Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang Seksi B: Semanan-Grogol Seksi C: Grogol-Kelapa Gading	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5 9,3 9,5 12,4	99,36 99,06 59,81 95,51 100 90 98,04 100 0 66,67 100 5,5	99,14 99,07 85,31 95,6 60,67 51,79 54,32 100 0 66,67 100 0	97,3 94,8 63,37 87,76 68,23 51,31 56,21 100 0 66,67 100 0	-1,84 -4,27 -21,94 -7,84 7,56 -0,48 1,8 0 0 0 0	Q1 2022 Q1 2022 Maret 2022 Januari 2022 Operasi 2021	Rp. 6,04 T	Rp. 2,70 T	Rp. 1,75 T
6	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road Seksi III 6 Tol Dalam Kota	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana Jabar PT. Jakarta Tollroad	Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda TOTAL Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang Seksi B : Semanan-Grogol	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5 9,3 9,5 12,4 31,2	99,36 99,06 59,81 95,51 100 90 98,04 100 0 66,67 100 5,5	99,14 99,07 85,31 95,6 60,67 51,79 54,32 100 0 66,67 100 0	97,3 94,8 63,37 87,76 68,23 51,31 56,21 100 0 66,67 100 0	-1,84 -4,27 -21,94 -7,84 7,56 -0,48 1,8 0 0 0 0	Q1 2022 Q1 2022 Maret 2022 Januari 2022 Operasi 2021 Operasi 2021	Rp. 6,04 T Rp 2,05 T	Rp. 2,70 T Rp 1,38 T	Rp. 1,75 T Rp 0,77 T
6	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road Seksi III 6 Tol Dalam Kota	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana Jabar PT. Jakarta Tollroad Development PT Cinere Serpong	Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda TOTAL Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang Seksi B: Semanan-Grogol Seksi C: Grogol-Kelapa Gading TOTAL Seksi I: Serpong IC — Pamulang IC	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5 9,3 9,5 12,4 31,2 6,5	99,36 99,06 59,81 95,51 100 90 98,04 100 0 66,67 100 5,5 4,52 33,29	99,14 99,07 85,31 95,6 60,67 51,79 54,32 100 0 66,67 100 0 29,81	97,3 94,8 63,37 87,76 68,23 51,31 56,21 100 0 66,67 100 0 29,81	-1,84 -4,27 -21,94 -7,84 7,56 -0,48 1,8 0 0 0 0 0	Q1 2022 Q1 2022 Maret 2022 Januari 2022 Operasi 2021 Operasi 2024 Operasi Maret 2024	Rp. 6,04 T Rp 2,05 T	Rp. 2,70 T Rp 1,38 T	Rp. 1,75 T Rp 0,77 T
6 7 8	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road Seksi III 6 Tol Dalam Kota jakarta	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana Jabar PT. Jakarta Tollroad Development	Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda TOTAL Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang Seksi B: Semanan-Grogol Seksi C: Grogol-Kelapa Gading TOTAL Seksi I: Serpong IC — Pamulang IC Seksi II: Pamulang IC — Cinere IC	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5 9,3 9,5 12,4 31,2 6,5 3,64	99,36 99,06 59,81 95,51 100 90 98,04 100 0 66,67 100 5,5 4,52 33,29 99,51 98,96	99,14 99,07 85,31 95,6 60,67 51,79 54,32 100 0 66,67 100 0 29,81 100 97,04	97,3 94,8 63,37 87,76 68,23 51,31 56,21 100 0 66,67 100 0 29,81 100 97,02	-1,84 -4,27 -21,94 -7,84 7,56 -0,48 1,8 0 0 0 0 0 -0,02	Q1 2022 Q1 2022 Maret 2022 Januari 2022 Operasi 2021 Operasi 2021 Maret 2024	Rp. 6,04 T Rp 2,05 T Rp, 15,98 T	Rp. 2,70 T Rp 1,38 T Rp. 8,80 T	Rp. 1,75 T Rp 0,77 T Rp, 2,17 T
6 7 8	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road Seksi III 6 Tol Dalam Kota jakarta	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana Jabar PT. Jakarta Tollroad Development PT Cinere Serpong	Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda TOTAL Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang Seksi B: Semanan-Grogol Seksi C: Grogol-Kelapa Gading TOTAL Seksi I: Serpong IC — Pamulang IC Seksi II: Pamulang IC — Cinere IC	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5 9,3 9,5 12,4 31,2 6,5 3,64 10,14	99,36 99,06 59,81 95,51 100 90 98,04 100 0 66,67 100 5,5 4,52 33,29 99,51 98,96 99,36	99,14 99,07 85,31 95,6 60,67 51,79 54,32 100 0 66,67 100 0 29,81 100 97,04 99,15	97,3 94,8 63,37 87,76 68,23 51,31 56,21 100 0 66,67 100 0 29,81 100 97,02 99,14	-1,84 -4,27 -21,94 -7,84 7,56 -0,48 1,8 0 0 0 0 0 -0,02 -0,01	Q1 2022 Q1 2022 Maret 2022 Januari 2022 Operasi 2021 Operasi 2021 Maret 2024 Operasi Maret 2021 Desember 2021	Rp. 6,04 T Rp 2,05 T Rp, 15,98 T	Rp. 2,70 T Rp 1,38 T Rp. 8,80 T	Rp. 1,75 T Rp 0,77 T Rp, 2,17 T
6 7 8	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road Seksi III 6 Tol Dalam Kota jakarta Serpong - Cinere	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana Jabar PT. Jakarta Tollroad Development PT Cinere Serpong Jaya	Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda TOTAL Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang Seksi B: Semanan-Grogol Seksi C: Grogol-Kelapa Gading TOTAL Seksi I: Serpong IC — Pamulang IC Seksi II: Pamulang IC — Cinere IC	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5 9,3 9,5 12,4 31,2 6,5 3,64 10,14 9,3	99,36 99,06 59,81 95,51 100 90 98,04 100 0 66,67 100 5,5 4,52 33,29 99,51 98,96	99,14 99,07 85,31 95,6 60,67 51,79 54,32 100 0 66,67 100 0 29,81 100 97,04	97,3 94,8 63,37 87,76 68,23 51,31 56,21 100 0 66,67 100 0 29,81 100 97,02	-1,84 -4,27 -21,94 -7,84 7,56 -0,48 1,8 0 0 0 0 0 -0,02	Q1 2022 Q1 2022 Maret 2022 Januari 2022 Operasi 2021 Operasi 2021 Maret 2024 Operasi Maret 2021 Desember 2021 Oktober 2025	Rp. 6,04 T Rp 2,05 T Rp, 15,98 T Rp. 2,22 T	Rp. 2,70 T Rp 1,38 T Rp. 8,80 T Rp. 0,88 T	Rp. 1,75 T Rp 0,77 T Rp, 2,17 T Rp. 0,71 T
6 7 8	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road Seksi III 6 Tol Dalam Kota jakarta Serpong - Cinere	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana Jabar PT. Jakarta Tollroad Development PT Cinere Serpong Jaya	Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda TOTAL Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang Seksi B: Semanan-Grogol Seksi C: Grogol-Kelapa Gading TOTAL Seksi I: Serpong IC — Pamulang IC Seksi II: Pamulang IC — Cinere IC TOTAL Paket I (Jatiasih-Setu (JORR 2)) STA 0+00 s.d9+300	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5 9,3 9,5 12,4 31,2 6,5 3,64 10,14	99,36 99,06 59,81 95,51 100 90 98,04 100 0 66,67 100 5,5 4,52 33,29 99,51 98,96 99,36 3,27	99,14 99,07 85,31 95,6 60,67 51,79 54,32 100 0 66,67 100 0 29,81 100 97,04 99,15 0	97,3 94,8 63,37 87,76 68,23 51,31 56,21 100 0 29,81 100 97,02 99,14 0	-1,84 -4,27 -21,94 -7,84 7,56 -0,48 1,8 0 0 0 0 0 -0,02 -0,01 0	Q1 2022 Q1 2022 Maret 2022 Januari 2022 Operasi 2021 Operasi 2021 Maret 2024 Operasi Maret 2021 Desember 2021	Rp. 6,04 T Rp 2,05 T Rp, 15,98 T	Rp. 2,70 T Rp 1,38 T Rp. 8,80 T	Rp. 1,75 T Rp 0,77 T Rp, 2,17 T

Jalan Tol Beroperasi Jalan Tol Konstruksi