MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL JABODETABEK

	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres	Progres Konstruksi (%)		si (%)		Biaya		
No					Tanah Bebas (%)	Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi	Target Operasi	Investasi	Konstruksi	Tanah
			Seksi 1									
	Bekasi - Cawang - Kp Melayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Seksi 1 (Casablanca-Jaka Sampurna) Paket 1a Off Ramp D.I Pandjaitan	1,8	96,47	100	100	0	Operasi November 2018	Rp. 8,54 T	Rp. 4,26 T	Rp. 0,99 T
			Paket 1a Koneksi Toll to Toll Wiyoto Wiyono + On Ramp Pasar Gembrong Koneksi Toll dari Tol Wiyoto Wiyono	1,59	92,5	92,4	82,95	-9,54	Operasi 2021 Februari 2022			
1			Paket 1b+1c Cipinang-Jaka Sampurna	8,5	100	100	100	0	Operasi November 2017			
			Ramp Jatiwangin Barat	0,76	98,39	90,77	70,18	-20,59	On Ramp - Operasi 2021 Off Ramp - September 2021			
			Seksi 2a Jaka Sampurna-Kayuringin	4,12	96,83	100	99,31	-0,69	Februari 2022			
			Seksi 2a Kayuringin - Jl Hasibuan/Margajaya		85,83	80,82	71,19	0,37	Mei 2022			
			TOTAL	16,01	97,1	98,06	96,1	-1,95				
	Cinere - Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	Seksi 1 (Jagorawi-Raya Bogor)	3,7	100	100	100	0	Operasi 2012	Rp. 3,21 T	Rp. 1,20 T	Rp. 0,93 T
2			Seksi 2 (Raya Bogor – Kukusan)	5,5	100	100	100	0	Sudah Operasi November 2019			
			Seksi 3 (Kukusan - Cinere) TOTAL	5,5 14,7	78 91,77	21,11 70,48	11,57 70,48	-9,53 0	Mei 2022			
	Depok - Antasari	PT Citra Waspphutowa	Seksi 1: Antasari – Brigif/Cinere	5,8	100	100	100	0	Operasi September 2018	- - Rp. 2,99 T -	Rp. 1,46 T	Rp. 0,48 T
			Seksi 2: Brigif – Sawangan	6,3	100	100	100	0	Operasi Juli 2020			
3			Seksi 3: Sawangan - Bojonggede	9,5	11,88	0	0	0	Maret 2023			
			Seksi 4: Bojonggede-Salabenda	6,4	0	0	0	0	Desember 2024			
			TOTAL	28	47,24	43,2	43,2	0				
	Cimanggis - Cibitung	PT Cimanggis Cibitung Tollways	Seksi IA: Junction Cimanggis - On/Off Ramp Jatikarya	3,17 23,3	100 85,83	100 69,22	100 68,7	-0,52	Sudah Operasi	Rp. 4,52 T	Rp. 1,60 T	Rp. 0,13 T
4			Seksi II: On/Off Ramp Jatikarya - Junction Cibitung Seksi IIA: On/Off Ramp Jatikarya - SS Cikeas	3,5	83,86	67,01	65,35	-1,66	April 2022			
			Seksi IIB: SS Cikeas - Junction Cibitung	19,8	88,22	43,17	34,9	-8,27	Maret 2023			
			TOTAL	26,47	89,14	74,6	71,57	-3				
			Seksi 1									
			SS Cibitung – Telaga Asih	2,6	100	99,81	99,87	0,06	Operasi 2021			
-	Cibituma Cilinaina	PT Cibitung	SS Cibitung – Telaga Asih Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti	2,6	99,36	99,81 95,97	99,87	0,06	Operasi 2021 Desember 2021	Do 422 T	Do 250 T	Do 0.29 T
5	Cibitung - Cilincing	PT Cibitung Tanjung Priok Portways	SS Cibitung – Telaga Asih Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur	10,3	99,36 99,06	95,97 94,28	96,1 93,98	0,13	Desember 2021 Desember 2021	Rp. 4,22 T	Rp. 2,50 T	Rp. 0,28 T
5	Cibitung - Cilincing	Tanjung Priok	SS Cibitung – Telaga Asih Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing	- 10,3 - 14,35 - 7,52	99,36 99,06 59,81	95,97 94,28 65,53	96,1 93,98 63,14	0,13 -0,3 -2,39	Desember 2021	Rp. 4,22 T	Rp. 2,50 T	Rp. 0,28 T
5	Cibitung - Cilincing	Tanjung Priok	SS Cibitung – Telaga Asih Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing	- 10,3 - 14,35 - 7,52 34,77	99,36 99,06 59,81 95,4	95,97 94,28 65,53 90,3	96,1 93,98 63,14 87,12	0,13 -0,3 -2,39 -3,18	Desember 2021 Desember 2021	Rp. 4,22 T	Rp. 2,50 T	Rp. 0,28 T
		Tanjung Priok	SS Cibitung – Telaga Asih Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2	- 10,3 - 14,35 - 7,52 - 34,77 - 0,95	99,36 99,06 59,81 95,4 100	95,97 94,28 65,53 90,3 58,28	96,1 93,98 63,14 87,12 66,7	0,13 -0,3 -2,39 -3,18 8,42	Desember 2021 Desember 2021			
5	Cibitung - Cilincing Serpong - Balaraja	Tanjung Priok Portways	SS Cibitung – Telaga Asih Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3	10,3 - 14,35 - 7,52 34,77 0,95 4,2	99,36 99,06 59,81 95,4 100 90	95,97 94,28 65,53 90,3 58,28 48,24	96,1 93,98 63,14 87,12 66,7 49,59	0,13 -0,3 -2,39 -3,18 8,42 1,35	Desember 2021 Desember 2021 Maret 2022	Rp. 4,22 T	Rp. 2,50 T	Rp. 0,28 T
	Serpong - Balaraja	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja	SS Cibitung – Telaga Asih Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15	99,36 99,06 59,81 95,4 100 90 98,04	95,97 94,28 65,53 90,3 58,28 48,24 51,09	96,1 93,98 63,14 87,12 66,7 49,59 54.46.00	0,13 -0,3 -2,39 -3,18 8,42 1,35 3,37	Desember 2021 Desember 2021 Maret 2022 Januari 2022			
	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana	SS Cibitung – Telaga Asih Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3	10,3 - 14,35 - 7,52 34,77 0,95 4,2	99,36 99,06 59,81 95,4 100 90	95,97 94,28 65,53 90,3 58,28 48,24	96,1 93,98 63,14 87,12 66,7 49,59	0,13 -0,3 -2,39 -3,18 8,42 1,35	Desember 2021 Desember 2021 Maret 2022			
6	Serpong - Balaraja	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja	SS Cibitung – Telaga Asih Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5	99,36 99,06 59,81 95,4 100 90 98,04	95,97 94,28 65,53 90,3 58,28 48,24 51,09	96,1 93,98 63,14 87,12 66,7 49,59 54.46.00	0,13 -0,3 -2,39 -3,18 8,42 1,35 3,37 0	Desember 2021 Desember 2021 Maret 2022 Januari 2022	Rp. 6,04 T	Rp. 2,70 T	Rp. 1,75 T
6	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road Seksi III	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana Jabar	SS Cibitung – Telaga Asih Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda TOTAL Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5 9,3	99,36 99,06 59,81 95,4 100 90 98,04 100 0 66,67 100	95,97 94,28 65,53 90,3 58,28 48,24 51,09 100 0 66,67 100	96,1 93,98 63,14 87,12 66,7 49,59 54.46.00 100 0 66,67 100	0,13 -0,3 -2,39 -3,18 8,42 1,35 3,37 0 0 0	Desember 2021 Desember 2021 Maret 2022 Januari 2022	Rp. 6,04 T	Rp. 2,70 T	Rp. 1,75 T
6	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road Seksi III 6 Tol Dalam Kota	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana Jabar PT. Jakarta Tollroad	SS Cibitung – Telaga Asih Seksi 2 Telaga Asih – Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti – Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur – Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin – Kayu Manis Seksi 3B: Kayu Manis – Salabenda TOTAL Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang Seksi B: Semanan-Grogol	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5 9,3 9,5	99,36 99,06 59,81 95,4 100 90 98,04 100 0 66,67 100 5,5	95,97 94,28 65,53 90,3 58,28 48,24 51,09 100 0 66,67 100 0	96,1 93,98 63,14 87,12 66,7 49,59 54.46.00 100 0 66,67 100	0,13 -0,3 -2,39 -3,18 8,42 1,35 3,37 0 0 0	Desember 2021 Desember 2021 Maret 2022 Januari 2022 Operasi 2021	Rp. 6,04 T	Rp. 2,70 T	Rp. 1,75 T
6	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road Seksi III	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana Jabar	SS Cibitung – Telaga Asih Seksi 2 Telaga Asih - Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti - Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda TOTAL Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5 9,3	99,36 99,06 59,81 95,4 100 90 98,04 100 0 66,67 100	95,97 94,28 65,53 90,3 58,28 48,24 51,09 100 0 66,67 100	96,1 93,98 63,14 87,12 66,7 49,59 54.46.00 100 0 66,67 100	0,13 -0,3 -2,39 -3,18 8,42 1,35 3,37 0 0 0	Desember 2021 Desember 2021 Maret 2022 Januari 2022 Operasi 2021 Operasi 2021	Rp. 6,04 T Rp 2,05 T	Rp. 2,70 T Rp 1,38 T	Rp. 1,75 T
6 7 8	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road Seksi III 6 Tol Dalam Kota jakarta	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana Jabar PT. Jakarta Tollroad Development PT Cinere Serpong	SS Cibitung – Telaga Asih Seksi 2 Telaga Asih – Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti – Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur – Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin – Kayu Manis Seksi 3: Simpang Yasmin – Kayu Manis Seksi 3: Kayu Manis – Salabenda TOTAL Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang Seksi B: Semanan-Grogol Seksi C: Grogol-Kelapa Gading TOTAL Seksi I: Serpong IC – Pamulang IC	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5 9,3 9,5 12,4 31,2 6,5	99,36 99,06 59,81 95,4 100 90 98,04 100 66,67 100 5,5 33,29 99,51	95,97 94,28 65,53 90,3 58,28 48,24 51,09 100 0 66,67 100 0 29,81 100	96,1 93,98 63,14 87,12 66,7 49,59 54.46.00 0 66,67 100 0 29,81 100	0,13 -0,3 -2,39 -3,18 8,42 1,35 3,37 0 0 0 0 0 0	Desember 2021 Desember 2021 Maret 2022 Januari 2022 Operasi 2021 Operasi 2021 Maret 2024 Operasi Maret 2021	Rp. 6,04 T Rp 2,05 T Rp, 15,98 T	Rp. 2,70 T Rp 1,38 T Rp. 8,80 T	Rp. 1,75 T Rp 0,77 T Rp, 2,17 T
6	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road Seksi III 6 Tol Dalam Kota	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana Jabar PT. Jakarta Tollroad Development	SS Cibitung – Telaga Asih Seksi 2 Telaga Asih – Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti – Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur - Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin – Kayu Manis Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda TOTAL Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang Seksi C: Grogol-Kelapa Gading TOTAL Seksi I: Serpong IC – Pamulang IC Seksi I: Serpong IC – Pamulang IC	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5 9,3 9,5 12,4 31,2 6,5 3,64	99,36 99,06 59,81 95,4 100 90 0 0 66,67 100 5,5 4,52 33,29 99,51 98,96	95,97 94,28 65,53 90,3 58,28 48,24 51,09 100 0 66,67 100 0 29,81 100 97,04	96,1 93,98 63,14 87,12 66,7 49,59 54,46,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,13 -0,3 -2,39 -3,18 8,42 1,35 3,37 0 0 0 0 0 0	Desember 2021 Desember 2021 Maret 2022 Januari 2022 Operasi 2021 Operasi 2021 Maret 2024	Rp. 6,04 T Rp 2,05 T	Rp. 2,70 T Rp 1,38 T	Rp. 1,75 T
6 7 8	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road Seksi III 6 Tol Dalam Kota jakarta	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana Jabar PT. Jakarta Tollroad Development PT Cinere Serpong	SS Cibitung — Telaga Asih Seksi 2 Telaga Asih — Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti — Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur — Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin — Kayu Manis Seksi 3B: Kayu Manis — Salabenda TOTAL Seksi 3B: Kayu Manis — Salabenda TOTAL Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang Seksi C: Grogol-Kelapa Gading Seksi C: Grogol-Kelapa Gading Seksi I: Serpong IC — Pamulang IC Seksi II: Pamulang IC — Cinere IC TOTAL	10,3 14,35 - 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5 9,3 9,5 12,4 31,2 6,5 3,64 10,14	99,36 99,06 59,81 100 90 98,04 100 0 66,67 100 5,5 4,52 33,29 99,51 98,96 99,36	95,97 94,28 65,53 90,3 58,28 48,24 51,09 0 66,67 100 0 29,81 100 97,04 99,15	96,1 93,98 63,14 87,12 66,7 49,59 54,46,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,13 -0,3 -2,39 -3,18 8,42 1,35 3,37 0 0 0 0 0 0 -0,02 -0,01	Desember 2021 Desember 2021 Maret 2022 Januari 2022 Operasi 2021 Operasi 2021 Maret 2024 Operasi Maret 2021 Desember 2021	Rp. 6,04 T Rp 2,05 T Rp, 15,98 T	Rp. 2,70 T Rp 1,38 T Rp. 8,80 T	Rp. 1,75 T Rp 0,77 T Rp, 2,17 T
6 7 8 9	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road Seksi III 6 Tol Dalam Kota jakarta Serpong - Cinere	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana Jabar PT. Jakarta Tollroad Development PT Cinere Serpong Jaya	SS Cibitung – Telaga Asih Seksi 2 Telaga Asih – Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti – Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur – Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin – Kayu Manis Seksi 38: Kayu Manis – Salabenda TOTAL Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang Seksi B: Semanan-Grogol Seksi C: Grogol-Kelapa Gading TOTAL Seksi I: Serpong IC – Pamulang IC Seksi II: Pamulang IC – Cinere IC TOTAL Paket I (Jatiasih-Setu (JORR 2)) STA 0+00 s.d9+300	10,3 14,35 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5 9,3 9,5 12,4 31,2 6,5 3,64 10,14 9,3	99,36 99,06 59,81 95,4 100 90 98,04 100 66,67 100 5,5 33,29 99,51 98,96 99,36 3,27	95,97 94,28 65,53 90,3 58,28 48,24 51,09 100 0 66,67 100 0 0 29,81 100 97,04 99,15 0	96,1 93,98 63,14 87,12 66,7 49,59 54,46,00 100 0 66,67 100 0 0 29,81 100 97,02 99,14 0	0,13 -0,3 -2,39 -3,18 8,42 1,35 3,37 0 0 0 0 0 -0,02 -0,01 0	Desember 2021 Desember 2021 Maret 2022 Januari 2022 Operasi 2021 Maret 2024 Operasi Maret 2024 Desember 2021 Oktober 2025	Rp. 6,04 T Rp 2,05 T Rp, 15,98 T Rp. 2,22 T	Rp. 2,70 T Rp 1,38 T Rp. 8,80 T Rp. 0,88 T	Rp. 1,75 T Rp 0,77 T Rp, 2,17 T Rp. 0,71 T
6 7 8	Serpong - Balaraja Bogor Ring Road Seksi III 6 Tol Dalam Kota jakarta Serpong - Cinere	Tanjung Priok Portways PT Trans Bumi Serbaraja PT. Marga Sarana Jabar PT. Jakarta Tollroad Development PT Cinere Serpong Jaya	SS Cibitung — Telaga Asih Seksi 2 Telaga Asih — Muara Bakti Seksi 3 Muara Bakti — Kanal Banjir Timur Seksi 4 Kanal Banjir Timur — Cilincing TOTAL Paket 1A Paket 2 Paket 1A Paket 1 dan 3 TOTAL Seksi 3: Simpang Yasmin — Kayu Manis Seksi 3B: Kayu Manis — Salabenda TOTAL Seksi 3B: Kayu Manis — Salabenda TOTAL Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang Seksi C: Grogol-Kelapa Gading Seksi C: Grogol-Kelapa Gading Seksi I: Serpong IC — Pamulang IC Seksi II: Pamulang IC — Cinere IC TOTAL	10,3 14,35 - 7,52 34,77 0,95 4,2 5,15 3 1,5 4,5 9,3 9,5 12,4 31,2 6,5 3,64 10,14	99,36 99,06 59,81 100 90 98,04 100 0 66,67 100 5,5 4,52 33,29 99,51 98,96 99,36	95,97 94,28 65,53 90,3 58,28 48,24 51,09 0 66,67 100 0 29,81 100 97,04 99,15	96,1 93,98 63,14 87,12 66,7 49,59 54,46,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,13 -0,3 -2,39 -3,18 8,42 1,35 3,37 0 0 0 0 0 0 -0,02 -0,01	Desember 2021 Desember 2021 Maret 2022 Januari 2022 Operasi 2021 Operasi 2021 Maret 2024 Operasi Maret 2021 Desember 2021	Rp. 6,04 T Rp 2,05 T Rp, 15,98 T	Rp. 2,70 T Rp 1,38 T Rp. 8,80 T	Rp. 1,75 T Rp 0,77 T Rp, 2,17 T

Jalan Tol Beroperasi Jalan Tol Konstruksi