MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS JAWA

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi			Biaya		
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Target Operasi	Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Pasuruan - Probolinggo	PT Trans jawa Paspro Jalan Tol	Seksi 1 (Grati - Tonggas)	13,5	100	100	100			Rp. 1,56 T	Rp. 0,16 T
			Seksi 2 (Tongas - Probolinggo)	6,9	100	100	100	Operasi April 2019			
			Seksi 3 (Probolinggo Barat – Probolinggo Timur)	10,9	100	100	100		Rp. 2,99 T		
			Seksi 4A (Probolinggo Timur - SS Gending)	8,55	99,2	100	94	Mar 2023			
			TOTAL	39,87							
2	Probolinggo - Banyuwangi	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	Seksi 1.1: Suko - Kraksaan	9	88,13	0	0	Des 2024	- - Rp. 23,39 T	Rp. 17,10 T	-
			Seksi 1.2: Kraksaan - Paiton	11,2	55,49		0	Des 2024			
			Seksi 1.3: Paiton - Banyuglugur	9,4	15,25		0	Des 2024			
			Seksi 2.1: Banyuglugur - Besuki	16,2	21,19	0	0	Des 2024			
			Seksi 2.2: Besuki - Bajulmati	94,68	0	0	0	Setelah 2024			
			Seksi 3: Bajulmati - Ketapang	31,04	0		0	Setelah 2024			
			TOTAL	175,9		0					

Jalan Tol Beroperasi Jalan Tol Konstruksi