

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas	Progres Konstruksi (%)			Target Operasi	Biaya		
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi		Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Kayu Agung - Palembang Betung	PT. Waskita Sriwijaya Tol	Seksi 1A (Kayu Agung - Jakabring)	33,5	100	100	100	0	Operasi April 2020	Rp. 14,44 T	Rp. 9,84 T	Rp. 0,45 T
			Seksi 1B (Jakabaring - Jalintim)	9	100	100	100	0	Operasi Januari 2021			
			Seksi 2 dan 3 (Jalintim - Betung)	69,19	72,48	68,93	16,75	-52,19	Desember 2022			
			TOTAL	111,69	82,95	80,75	48,43	-32,33				
2	Medan - Binjai	PT. Utama Karya (Persero)	Seksi 1: Tanjung Mulia - Helvetia	6,27						Rp. 2,5 T	Rp. 1,9 T	Rp. 0,31 T
			Seksi 1A		100	100	100	0	Operasi April 2019			
			Seksi 1B (Pemerintah)		99,97	100	100	0	Operasi 2021			
			Seksi 1C		99,97	100	100	0				
			Seksi 1D		99,97	100	100	0,07	Operasi Oktober 2017			
			Seksi 2: Helvetia - Semayang	6,18	100	100	100	0				
			Seksi 3: Semayang - Binjai	4,28	100	100	100	0				
			TOTAL	16,72	99,99		100					
3	Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat	PT. Utama Marga Waskita	Seksi 1-4 (Tebing Tinggi - Pematang Slantar) - Porsi BUJT	96,45	82,38	72,57	61,82	-10,75	Desember 2021	Rp. 13,45 T	Rp. 9,55 T	
			Seksi 5-6 (Pematang Siantar - Parapat) - Porsi Pemerintah	39	0	0	0	0				
			TOTAL	135,45	58,66	51,67	44,02	-7,65				
4	Sigli - Banda Aceh	PT. Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Padang Tiji - Seulimeum)	25,7	90,54	100	26,87	-73,13	Desember 2022	Rp. 12,35 T	Rp. 8,9 T	
			Seksi 2 (Seulimeum - Jantho)	6,3	98,1	100	83,58	-16,42	Desember 2021			
			Seksi 3 (Jantho - Indrapuri)	16					Operasi 2021			
			Seksi 4 (Indrapuri - Blang Bintang)	13,5					Operasi 2021			
			Seksi 5-6 (Blang Bintang - Baitussalam)	7,7	87,8	100	49,26	-50,74	Desember 2021			
			TOTAL	69,2	94,43	100	64,93	-35,07				
5	Indrapura - Kisaran	PT. Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Indrapura - Limapuluh)	15	23,47		19,94		Desember 2023	Rp. 13,45 T	Rp. 9,55 T	
			Seksi 2 (Limapuluh - Kisaran)	32,55								
			TOTAL	47,55								
6	Padang - Pekanbaru	PT. Utama Karya (Persero)	Padang - Sicincin (STA 0+000 - 0+450 dan 2+800 - 4+200)	36	99,98	95,91	94,34	-1,58	Januari 2022	Rp. 80,41 T	Rp. 45,99 T	
			Pekanbaru - Bangkinang	40	49,75	73,24	68,33	-4,91	Desember 2021			
			Banginang - Pangkalan	60	0	0	41,92	41,92	Desember 2023			
			TOTAL	136								
7	Simpang Indralaya - Muara Enim	PT. Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Sp. Indralaya - Parabumulih)	65	80,32	28,52	39,03	10,51	Desember 2022	Rp. 24,11 T	Rp. 15,68 T	
			Seksi 2 (Prabumulih - Muara Enim)	54	19,01	57,42	8,77	-48,65	Desember 2023			
			TOTAL	119	52,5	0	25,3	25,3				
8	Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu	PT. Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Lubuk Linggau - Kepahiang)	54,5	Persiapan				Rp. 37,61 T	Rp. 28,82 T		
			Seksi 2 (Kepahiang - Taba Penanjung)	23,7	Persiapan							
			Seksi 3 (Taba Penanjung - bengkulu)	17,6	94,89	68,7	84,62	15,92				Desember 2021
			TOTAL	95,8								
9	Binjai - Langsa	PT. Utama Karya (Persero)	Binjai - Pangkalan Brandan	58	26,38	38,03	35,15	-2,88	Desember 2022	Rp. 23,35 T	Rp. 16,7 T	
			Pangkalan Brandan - Langsa	66,7	0	0	0		2024			
			TOTAL	124,7								