MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS JAWA

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)				Biaya			
							Realisasi (%)	Deviasi	Target Operasi	Investasi	Konstruksi	Tanah	
1	Pasuruan - Probolinggo	PT Trans jawa Paspro Jalan Tol	Seksi 1 (Grati - Tonggas)	13.5	97.3	100	100	0		Rp. 2,99 T	Rp. 1,56 T	Rp. 0,16 T	
			Seksi 2 (Tongas - Probolinggo)	6.9	99.1	100	100	0	Operasi April 2019				
			Seksi 3 (Probolinggo Barat – Probolinggo Timur)	10.9	100	100	100	0	operusi April 2013				
			Seksi 4A (Probolinggo Timur - SS Gending)	8.57	95	38.74	3162	-7.12	Desember 2022				
			Seksi 4B (SS Gending - Akhir Proyek)	3.88	63.97	0	0	0	-				
			TOTAL	45		38.74	25.05	-13.68					
2	Probolinggo - Banyuwangi	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	Seksi 1 (STA 0+000 - 29+600)	29.6	40.13	0	0	0	2025	Rp. 23,39 T	Rp. 17,10 T	-	
			Seksi 2 (STA 29+600 - 45+475) Seksi 2 (STA 45+626 - 140+475)	110.9	21.19	0	0	0	2026 2026				
			Seksi 3 (STA 140+475 - 171+516)	31	0	0	0	0	2026				
			TOTAL	172.9	7.91	0	0	0					

Jalan Tol Beroperasi Jalan Tol Konstruksi