## MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS JAWA

| No                   | Ruas                        | BUJT                                      | Seksi  | Panjang<br>(km) | Progres<br>Tanah<br>Bebas (%) | Progres Konstruksi (%) |                  |         |                    | Biaya       |             |            |
|----------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------|---------|--------------------|-------------|-------------|------------|
|                      |                             |   |  |                 |                               | Rencana<br>(%)         | Realisasi<br>(%) | Deviasi | Target Operasi     | Investasi   | Konstruksi  | Tanah      |
| 1                    | Pasuruan -<br>Probolinggo   | Paspro Jalan<br>Tol                       | Seksi 1 (Grati - Tonggas)  | 13,5            | 97,3                          | 100                    | 100              | 0       |                    | Rp. 2,99 T  | Rp. 1,56 T  | Rp. 0,16 T |
|                      |                             |   | Seksi 2 (Tongas - Probolinggo)                                     | 6,9             | 99,1                          | 100                    | 100              | 0       | Operasi April 2019 |             |             |            |
|                      |                             |   | Seksi 3 (Probolinggo Barat –<br>Probolinggo Timur)                 | 10,9            | 100                           | 100                    | 100              | 0       |                    |             |             |            |
|                      |                             |   | Seksi 4A (Probolinggo Timur -<br>SS Gending)                       | 8,57            | 96,77                         | 50,82                  | 38,2             | -12,62  | Desember 2022      |             |             |            |
|                      |                             |   | Seksi 4B (SS Gending - Akhir<br>Proyek)                            | 3,88            | 63,97                         | 0                      | 0                | 0       | -                  |             |             |            |
|                      |                             |   | TOTAL  | 45              |                               |                        |                  |         |                    |             |             |            |
| 2                    | Probolinggo -<br>Banyuwangi | PT Jasamarga<br>Probolinggo<br>Banyuwangi | Seksi 1 (STA 0+000 - 29+600)                                       | 29,6            | 37,8                          | 0                      | 0                | 0       | 2025               | Rp. 23,39 T | Rp. 17,10 T | -          |
|                      |                             |   | Seksi 2 (STA 29+600 - 45+475)<br>Seksi 2 (STA 45+626 -<br>140+475) | 110,9           | 21,19                         | 0                      | 0                | 0       | 2026<br>2026       |             |             |            |
|                      |                             |   | Seksi 3 (STA 140+475 -<br>171+516)                                 | 31              | 0                             | 0                      | 0                | 0       | 2026               |             |             |            |
|                      |                             |   | TOTAL  | 172,9           | 7,91                          | 0                      | 0                | 0       |                    |             |             |            |
| Jalan Tol Beroperasi |                             |   |  |                 |                               |                        |                  |         |                    |             |             |            |

Jalan Tol Beroperasi Jalan Tol Konstruksi