MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS JAWA

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)				Biaya		
						Rencana	Realisasi (%)	Deviasi	Target Operasi	Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Pasuruan - Probolinggo	PT Trans jawa Paspro Jalan Tol	Seksi 1 (Grati - Tonggas)	13.5	97.3	100	100	0		Rp. 2,99 T	Rp. 1,56 T	Rp. 0,16 T
			Seksi 2 (Tongas - Probolinggo)	6.9	99.1	100	100	0	Operasi April 2019			
			Seksi 3 (Probolinggo Barat – Probolinggo Timur)	10.9	100	100	100	0	Operusi April 2019			
			Seksi 4 (Probolinggo Timur - IC Gending)	13.7	14	0	0	0	> 2020			
			TOTAL	45								
2	Probolinggo - Banyuwangi	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	Penlok: Kab. Probolinggo Seksi 1 (Probolinggo-Paiton) Seksi 2 (Paiton-Besuki)	29.6	22,03	0	0	0	2022	Rp. 23,39 T	Rp. 17,10 T	-
			Penlok: Kab. Situbondo Seksi 3 (Besuki-Situbondo) Seksi 4 (Situbondo-Bajulmati)	110.9	0	0	0	0	2025			
			Penlok: Kab. Banyuwangi Seksi 5 (Bajulmati-Asembagus) Seksi 6 (Asembagus-Ketapang)		0	0	0	0	2024			
			TOTAL	172.9	3,24	0	0	0				

Jalan Tol Beroperasi Jalan Tol Konstruksi