MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL JABODETABEK

		BUJT	Seksi	Panjang (km)	_	Progres Konstruksi (%)			Biaya		
No	Ruas					Rencana Realisasi		Target Operasi			
					Bebas (%)	(%)	(%)		Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Bekasi - Cawang - Kp Melayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Seksi 1B: Cipinang - Jatiwaringin	3,4	100		100	Operasi	Rp. 8,54 T	Rp. 4,26 T	Rp. 0,99 T
			Seksi 1C: Jatiwaringin - Jakasampurna	5	100		100	Operasi			
			Paket 1A: Koneksi Sisi Barat		100	100	100	Operasi			
			Paket 1A: Koneksi Sisi Timur	3,5	100	100	100	Operasi			
			Seksi 2A Jaka Sampurna-Kayuringin	4,12	100	100	100	Sudah ULF			
			Seksi 2A Kayuringin - Jl Hasibuan/Margajaya	0,77	100	99,54	100	Sudah ULF			
			TOTAL	16,02							
2	Cinere - Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	Seksi 1 (Jagorawi-Raya Bogor)	3,7	100	100	100	Operasi 2012	Rp. 3,21 T	Rp. 1,20 T	Rp. 0,93 T
			Seksi 2 (Raya Bogor – Kukusan)	5,5	100	100	100	Operasi November 2019			
			Seksi 3A (Kukusan - Krukut)	3,5	96,03	100	98	Perbaikan ULF			
			Seksi 3B (Krukut - Limo)	2,19	96	82,9	64	Maret 2023			
			TOTAL	14,7							
	Depok - Antasari	PT Citra Waspphutowa	Seksi 1: Antasari – Brigif/Cinere	5,8	100	100	100	Operasi September 2018	Rp. 2,99 T	Rp. 1,46 T	Rp. 0,48 T
			Seksi 2:	6.0	105	100	100	0			
3			Brigif – Sawangan	6,3	100	100	100	Operasi Juli 2020			
			Seksi 3: Sawangan - Bojonggede	9,5	22,82	0	0	Desember 2024			
			Seksi 4: Bojonggede-Salabenda	6,4	0	0	0	Desember 2024			
			TOTAL	28							
	Cimanggis - Cibitung	PT Cimanggis Cibitung Tollways	Seksi 1: Junction Cimanggis - On/Off Ramp Jatikarya	3,17	100	100	100	Sudah Operasi (2020)	Rp. 4,52 T	Rp. 1,60 T	Rp. 0,13 T
4			Seksi IIA: On/Off Ramp Jatikarya - SS Cikeas	3,5	91,9	100	93,2	2023			
			Seksi IIB: SS Cikeas - Junction Cibitung	19,8	89,6	80,7	71,4	Oktober 2023			
			TOTAL Seksi 1	26,47	90	83,6	76,7				
	Cibitung - Cilincing	PT Cibitung Tanjung Priok Portways	SS Cibitung – Telaga Asih Seksi 2	3,03	100	100	100	Operasi 2021	Rp. 4,22 T	Rp. 2,50 T	Rp. 0,28 T
_			Telaga Asih - Tambelang	10,1	100	100	100	Operasi 2022			
5			Seksi 3 Tambelang - Tarumajaya	14,35	100	100	100	Operasi 2022			
			Seksi 4 Tarumajaya - Cilincing	7,29	100	95,7	95,2	2023			
			TOTAL	34,77							
	Serpong - Balaraja	PT Trans Bumi Serbaraja	Paket 1A : BSD-CBD	5,15	100	100	100	Operasi	Rp. 6,04 T	Rp. 2,70 T	Rp. 1,75 T
			Seksi 1B: CBD-Legok	5,4	98,2	82	77,5	Maret 2023			
6			Seksi 2: Legok - Pasir Barat	10,7	0	0	0	Setelah 2024			
			Seksi 3: Pasir Barat - Balaraja	19,4	0	0	0	Setelah 2024			
			TOTAL	39,4							
7	Bogor Ring Road Seksi III	PT. Marga Sarana Jabar	Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis	2,85	100	100	100	Operasi 2021	Rp 2,05 T	Rp 1,38 T	Rp 0,77 T
			Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda	1,5	0	0	0	Des 2024			
—	6 Tol Dalam Kota jakarta	PT. Jakarta Tollroad Development	TOTAL Salari A. Kalana Cadina Pula Cabana	4,5	100	100	100	Oneses: 2024	Rp, 15,98 T	Rp. 8,80 T	Rp, 2,17 T
			Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang	9,3	100 0	100	100 0	Operasi 2021			
8			Seksi B : Semanan-Grogol Seksi C : Grogol-Kelapa Gading	9,5 12,4	0	0	0	Maret 2024			
			TOTAL	31,2	U	U	U				
	Serpong - Cinere	PT Cinere Serpong Jaya	Seksi I : Serpong IC – Pamulang IC	6,5	100	100	100	Operasi 2021	Rp. 2,22 T	Rp. 0,88 T	Rp. 0,71 T
9			Seksi II : Pamulang IC – Cinere IC	3,64	98,96	100	100	Januari 2022			
			TOTAL	10,14	/						
	Jakarta - Cikampek II Selatan	PT Jasamarga Japek Selatan	Paket 1 (Jatiasih-Setu (JORR 2)	9,3	3,7	0	0	Q4 2024	Rp. 14,69 T R	Rp. 8,89 T	-
			Paket 2A (Setu (JORR2) - Sukaragam	9,2	60,6	0	0	Q2 2024			
10			Paket 2B Sukaragam - Sukabungah	12,25	82,6	0	0	Q2 2024			
10			Paket 3 Sukabungah - Kutanegara	22,75	92,3	84	72,4	Q1 2023		1.6. 0,03 1	
			Paket 3: Kutanegara - Sadang	8,5	91,5	100	96,1	Q1 2023			
			TOTAL	64							