MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS SUMATERA

		BUJT	Seksi	Panjang	Progres	Progr	res Konstruks	si (%)	Target Operasi	Biaya		
No	Ruas				Tanah	Rencana	Realisasi					Towns
				(km)	Bebas (%)	(%)	(%)	Deviasi		Investasi	Konstruksi	Tanah
			Tahap 1A: Kayuagung – Jakabaring (STA 0+000- 33+500)	33,5	100	100	100	0	Operasi April 2020	Rp. 14,44 T	Rp. 9,84 T	Rp. 0,45 T
			Tahap 1B: Jakabaring - Jalintim (STA 33+500- 42+500)	9	100	100	100	0	Operasi Januari 2021			
1	Kayu Agung - Palembang - Betung	PT Waskita Sriwijaya Tol	Seksi 2: Jalintim - Musilindas (STA 42+500-67+400)	24,9	92	55,54	48,74	-6,8				
			Seksi 3: Musilindas - Betung (STA 67+400-111+690)	44,29	57	33,2	19,62	-13,58	Agustus 2023			
			TOTAL	111,69	85,91	81,48	71,23	-10,25				
				69,19	69,6	41,24	30,1	-11,14				
	Medan - Binjai	PT Hutama Karya (Persero)	Seksi 1: (Tanjung Mulia - Helvetia)	6,27						Rp. 2,50 T	Rp. 1,90 T	Rp. 0,31 T
			Seksi 1A		100	100	100	0	Operasi April 2019			
			Seksi 1B (Pemerintah)		99,97	100	100	0				
2			Seksi 1C		99,97	100	100	0	Januari 2021			
_					99,97	100	100	0,07				
			Seksi 2: (Helvetia - Semayang)	6,18	100	100	100	0	Operasi 13 Oktober 2017			
			Seksi 3: (Semayang - Binjai)	4,28	100	100	100	0	operus: 15 Gittage: 1617			
			TOTAL	16,72	99,99		100					
	Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat	PT Hutama Marga Waskita	Porsi BUJT								Rp. 9,55 T	-
			Seksi 1 (Tebing Tinggi-Inderapura)	20,4	92,92	88,79	90,12	1,33	September 2022			
			Seksi 2 (Kuala Tanjung-Inderapura)	18,05	99,97	100	65,94	-34,07	Desember 2022			
			Seksi 3 (Tebing Tinggi-Serbelawan)	30	93,24	100	62,68	-37,32	Maret 2022			
_			Seksi 4 (Serbelawan-Pematang Siantar)	28	75,67	51,56	53,02	1,46	Juni 2022	Rp. 13,45 T		
3			Junction Tebing Tinggi	7,07	65,39	44,3	44,36	0,06	September 2022			
			TOTAL	96,45	87,97	83,57	69,54	-14,03				
			Porsi Pemerintah									
			Seksi 5 (Pematang Siantar-Seribudolok)	22,3	-	-	-	-	Persiapan			
			Seksi 6 (Seribudolok-Parapat)	16,7	-	-	-	-				
			TOTAL	39	05.60	70.00	77.05	4.00	5 1 2000			
	Sigli-Banda Aceh	PT Hutama Karya (Persero)	Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum)	25,7	95,63	73,22	77,25	4,03	Desember 2022	Rp. 12,35 T	Rp. 8,99 T	-
			Seksi 2 (Seulimeum-Jantho)	6,3	100	100	100	0	Operasi Mar 2022			
,			Seksi 3 (Jantho-Indrapuri)	16	99,53	100	100	0	Operasi Feb 2021			
4			Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang)	13,5	99,04	100	100	0	Operasi Juli 2020			
			Seksi 5 (Blang Bintang-Kuto Baro)	7,7	99,21	98,73	89,32	-9,41	Desember 2022			
			Seksi 6 (Kuto Baro-Baitussalam) TOTAL	4,8 74	95,28 96,33	100 94,78	85,6 89,72	-14,4 -5,06	Desember 2022			
					90,33	94,78	89,72	-5,00				
_	Indrapura-Kisaran	PT. Hutama Karya (Persero)	Seksi 1 (Indrapura-Limapuluh)	15	38,32	50,02	48,78	-1,24	November 2022	Rp. 6,05 T		-
5			Seksi 2 (Limapuluh-Kisaran)	32,15								
			TOTAL	47,75			1	<u> </u>				
	Pekanbaru-Padang (Segmen Padang-Sicincin)	PT Hutama Karya (Persero)	STA 0+000-0+450 dan 2+800-4+200	-	99,97	100	100	0	2024	Rp. 80,41 T	Rp. 45,99 T	-
6			STA 4+200 - 36+600		50,32	29,65	29,65	0	2024			
				36	54,34	45,29	45,29	0				
7	Pekanbaru-Padang (Segmen Pekanbaru- Pangkalan)	PT Hutama Karya (Persero)	Pekanbaru-Bangkinang	40	84,48	81,15	80,09	-1,06	Maret 2022			
			Bangkinang-Pangkalan (Tj Alay)	24,7	19,3	66	56,4	-9,6	Juli 2023	1		
	Simpang Indralaya - Muara Enim	PT Hutama Karva (Persero)	Seksi 1 (Simpang Indralaya-Prabumulih)	65	95,69	81,57	82,87	1,3	Desember 2022	Rp 24,11 T	Rp 15,68 T	
8			Seksi 2 (Prabumulih-Muara Enim)	54	19	100	8,69	-91,31	Ditangguhkan > 2024			
		naiya (reiseio)	TOTAL	119	60,89	89,93	49,21	-40,72	Ditanggunan > 2024			
	Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu		Seksi 1 (Lubuk Linggau-Kepahiang)	54,5 Km		Persiapan						
9		PT Hutama	Seksi 2 (Kepahiang - Taba Penanjung)	23,7 Km		Persiapan Persiapan				Rp 37,61 T	Rn 24 92 T	
ر		Karya (Persero)	Seksi 3 (Taba Penanjung - Bengkulu)	17,6 Km	100	100	100	100	Selesai Konstruksi	NP 37,01 1	Rp 24,82 T	
		ĺ	TOTAL	95,8	100	100	100	100	Jeresar Konstruksi			
	Binjai - Langsa		Binjai - Stabat	11,8					Operasi Februari 2022	Rp 23,35 T	Rp 16,7 T	
		PT. Hutama	Stabat - Pangkalan Brandan	46,2	65,16	51,56	51,7	0,14	Juni 2023			
10			Pangkalan Brandan - Langsa	72,9	0	0	0	0	Februari 2024			
			TOTAL	130,90	28,87	22,85	22,91	0,06				