MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL NON TRANS JAWA

	Ruas	BUJT	Seksi		Progres)	Biaya		
No				Panjang (km)	Tanah Bebas (%)	Realisasi (%)		Investasi	Konstruksi	Tanah
1			Seksi I (Ciawi - Cigombong)	15,35	100	100	Operasi Desember 2018	Rp. 15,95 T	Rp. 8,85 T	Rp. 0,82 T
		PT Trans Jabar	Seksi II (Cigombong - Cibadak)	11,9	99	85,08	Desember 2022			
	Ciawi - Sukabumi	Tol	Seksi III (Cibadak - Sukabumi Barat)	13,7	54	0	2025			
			Seksi IV(Sukabumi Barat - Sukabumi Timur)	13,05	9,59	0	2026			
			Total Dukungan Pemerintah	54	66,26	47,18				
	Cileunyi - Sumedang - Dawuan			11.4	0	100	Onorasi 2022		Rp. 5,58 T	-
			Seksi 1: Cileunyi – Ranca Kalong	11,4	0	100	Operasi 2022	Rp. 8,41 T		
		PT Citra Karya Jabar Tol	Seksi 2: Ranca Kalong - Sumedang	17,05	99,69	100	November 2022			
			Seksi 3: Sumedang – Cimalaka	4,05	99,76	100	Selesai Konstruksi			
			Seksi 4A: Cimalaka – Legok	5,65	96,79	79,03				
			Seksi 4B: Cimalaka – Legok	2,55	95,61	51,98				
2			Seksi 5A: Legok – Ujung Jaya	7,45	96,08	54,43				
			Seksi 5B: Legok - Ujung Jaya	7,45	81,98	61,34	Desember 2022			
			Seksi 6A: Ujung Jaya – Dawuan	3,03	98,97	97,82				
			Seksi 6B: Ujung Jaya – Dawuan	2,07	100	99,8				
			Junction Dawuan	0,97	100	98,82				
			TOTAL	33,22	100	36,62				
	Krian - Legundi - Bunder - Manyar		Seksi 1: Krian – Kademean Mengganti	9,45	100	100		Rp. 5,58 T	Rp. 8,40 T	-
			Seksi 2: Kedamean Mengganti – Boboh	13,53	100	100	Operasi November 2020			
3			Seksi 3: Boboh – Bunder	10,4	100	100				
3			Seksi 4 : Bunder – Manyar	9,4	90,75	0	Des 2029			
			Junction Wringin Anom Tahap I Pekerjaan Rest Area	7,45 0	99,65 100	0 92,57	Des 2022 Jun-23			
		1	Total	38,29	100	52,57	54.1. <u>2</u> 5			
	Manago - Ritiing	PT Jasamarga Manado Bitung	Seksi I (Ring Road Manado – Sukur –Airmadidi) Porsi Pemerintah	11	100	100	Operasi 2020	Rp. 5,12 T	Rp. 3,27 T	-
			Segmen IA (Manado-Sukur)	5	100	100	Operasi 2020			
4			Segmen IB (Sukur-Airmadidi) Seksi 2 (Airmadidi-Bitung) Porsi BUJT	6 28,85	100 98,76	100 97,7				
			Segmen 2A (Airmadidi-Danowudu)	15,35	100	100				
			Segmen 2B (Danowudu-Bitung)	13,5	97,63	95,6	Sudah Laik Fungsi			
			Total	39,85	98,64	96,97	0			
			Seksi 1 (Serang-Rangkasbitung) Seksi 2 (Rangkasbitung-Cileleas)	26,5 24,17	100 71	100 33,6	Operasi 2021 April 2024	Rp 8,5 T	Rp 5,6 T	-
5			Seksi 3 (Cileles-Panimbang)	33	-	-	April 2024			
			Total	33	-	-				
	Semarang-Demak	PT. PP Semarang Demak	Seksi 1 (Semarang-Sayung)	10,69	3,54	0	Setelah 2024	Rp 5,44 T		Rp 6,8 T
			Seksi 2 (Sayung-Demak) Total	16,31 27	95,99	91,77	November 2022			
6			Paket 1.1 (Solo - Klaten)	22,3	79,77	41,85	Kuartal 1 2024			
			Paket 1.2 (Klaten - Purwomartani)	20,08	32,43	0	Kuartal 1 2024	j		
			Paket 2.1 (Purwomartani - Monjali)	9,43	0	0	Q1 2024 & Q4 2024			
			Paket 2.2 (Monjali - Gamping)	14	0	0	Q1 2024, Q4 2025, & Q4 2026			
			Paket 3.1 (Gamping - Wates)	17,45	0	0	Kuartal 4 2025			
			Paket 3.2 (Wates - Purworejo)	13,32	0	0	Kuartal 4 2025			
			Total	96,57 8,8	64,69	5,06	Kuartal 1 2024			-
			Seksi 1 (JC Sleman - SS Banyurejo)							
		PT. Jasamarga	Seksi 2 (SS Banyurejo - SS Borobudur) Seksi 3 (SS Borobudur - SS Magelang)	15,2 8,1	0	0	Setelah 2024 Setelah 2024			
7	Yogyakarta - Bawen		Seksi 4 (SS Magelang - SS Temanggung)	16,65	0	0	Setelah 2024	Rp 14,26 T	Rp 10,65 T	
			Seksi 5 (SS Temanggung - SS Ambarawa)	21,25	0	0	Setelah 2024			
			Seksi 6 (SS Ambarawa - JC Bawen)	5,82	0	0	Kuartal 4 2024			
			Total	75,82 45,2	5,25	0,22	Triwulan II 2024	Rp 56,20 T	Tahap I: Rp 23,02 Tahap II: Rp 17,04 T	-
o.			Seksi 1 JC Gedebage - SS Garut Utara	F0.33			Twitter II 202 t			
8			Seksi 2 SS Garut Utara - SS Tasikmalaya Seksi 3 SS Tasikmalaya - SS Patimuan	50,32 76,78	0	0	Triwulan II 2024 Triwulan II 2029			
		Списар	Seksi 4 SS Patimuan - SS Cilacap	34,35	0	0	Triwulan II 2029			
			Total	206,65	0	0				
	Gilimanuk - Mengwi	PT Tol Jagat	Seksi 1 Gilimanuk - Pekutatan	54,75	0	0	Desember 2027	Rp 24,62	Rp 16,41 T	-
9		PI Tol Jagat Kerthi Bali	Seksi 2 Pekutatan - Soka	23,18	0	0	Desember 2024			
		кегип вап	Seksi 3 Soka - Mengwi	18,92	0	0	November 2024			
			Total	96,84	0	0				