

MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS JAWA

| No | Ruas | BUJT | Seksi | Panjang (km) | Progres Tanah Bebas (%) | Progres | Target Operasi | Biaya | | |
|----|-----------------------------|---|--|-----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | Realisasi (%) | | Investasi | Konstruksi | Tanah |
| 1 | Pasuruan - Probolinggo | PT Trans jawa Paspro Jalan Tol | Seksi 1 (Grati - Tonggas) | 13,5 | 100 | 100 | Operasi April 2019 | Rp. 2,99 T | Rp. 1,56 T | Rp. 0,16 T |
| | | | Seksi 2 (Tongas - Probolinggo) | 6,9 | 99,1 | 100 | | | | |
| | | | Seksi 3 (Probolinggo Barat – Probolinggo Timur) | 10,9 | 100 | 100 | | | | |
| | | | Seksi 4A (Probolinggo Timur - SS Gending) | 8,55 | 98,41 | 58,01 | Desember 2022 | | | |
| | | | TOTAL | 39,87 | | | | | | |
| 2 | Probolinggo - Banyuwangi | PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi | Seksi 1.1: Suko - Kraksaan | 9 | 87,59 | 0 | Des 2024 | Rp. 23,39 T | Rp. 17,10 T | - |
| | | | Seksi 1.2: Kraksaan - Paiton | 11,2 | 50,04 | 0 | Des 2024 | | | |
| | | | Seksi 1.3: Paiton - Banyuglugur | 9,4 | 14,11 | 0 | Des 2024 | | | |
| | | | Seksi 2.1: Banyuglugur - Besuki | 16,2 | 21,19 | 0 | Des 2024 | | | |
| | | | Seksi 2.2: Besuki - Bajulmati | 94,68 | 0 | 0 | Setelah 2024 | | | |
| | | | Seksi 3: Bajulmati - Ketapang | 31,04 | 0 | 0 | Setelah 2024 | | | |
| | | | TOTAL | 175,9 | | 0 | | | | |

Jalan Tol Beroperasi

Jalan Tol Konstruksi