

| No | Ruas | BUJT | Seksi | Panjang (km) | Progres Tanah Bebas (%) | Progres Konstruksi (%) | | | Target Operasi | Biaya | | |
|----|--------------------------|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Rencana (%) | Realisasi (%) | Deviasi | | Investasi | Konstruksi | Tanah |
| 1 | Pasuruan - Probolinggo | PT. Trans Jawa Paspro Jalan Tol | Seksi 1 (Grati - Tonggas) | 13,5 | 100 | 100 | 100 | 0 | Operasi April 2019 | Rp. 2,99 T | Rp. 1,56 T | Rp. 0,16 T |
| | | | Seksi 2 (Tongas - Probolinggo) | 6,9 | 100 | 100 | 100 | 0 | | | | |
| | | | Seksi 3 (Probolinggo Barat - Probolinggo Timur) | 10,9 | 100 | 100 | 100 | 0 | | | | |
| | | | Seksi 4 (Probolinggo Timur - IC Gending) | 12,46 | 50,61 | 31,02 | 4,72 | -26,3 | April 2022 | | | |
| | | | TOTAL | 43,76 | 95,67 | 98,18 | 94,91 | -3,27 | | | | |
| 2 | Probolinggo - Banyuwangi | PT. Jasamarga Probolinggo Banyuwangi | Seksi 1 (STA 0+000 - 29+600) | 29,6 | 24,88 | 0 | 100 | 0 | Desember 2025 | Rp. 3,21 T | Rp. 1,20 T | Rp. 0,93 T |
| | | | Seksi 2 (STA 29+600 - 140+475) | 110,9 | 2,73 | 0 | 100 | 0 | | | | |
| | | | Seksi 3 (STA 140+475 - 171+516) | 31 | 0 | 0 | 0,64 | 0,19 | | | | |
| | | | TOTAL | 171,5 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | | | | |