MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS JAWA

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)				Biaya			
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi	Target Operasi	Investasi	Konstruksi	Tanah	
1	Pasuruan - Probolinggo	PT Trans jawa Paspro Jalan Tol	Seksi 1 (Grati - Tonggas)	13,5	97,3	100	100	0	Operasi April 2019	Rp. 2,99 T	Rp. 1,56 T	Rp. 0,16 T	
			Seksi 2 (Tongas - Probolinggo)	6,9	99,1	100	100	0					
			Seksi 3 (Probolinggo Barat – Probolinggo Timur)	10,9	100	100	100	0					
			Seksi 4 (Probolinggo Timur - Akhir Proyek)	12,4	85,7	26,23	15,03	-11,2	Desember 2022				
			TOTAL	45									
2	Probolinggo - Banyuwangi	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	Seksi 1 (STA 0+000 - 29+600)	29,6	32,28	0	0	0	2025	Rp. 23,39 T	Rp. 17,10 T	-	
			Seksi 2 (STA 29+600 - 45+475) Seksi 2 (STA 45+626 - 140+475)	110,9	2,93	0	0	0	2026 2026				
			Seksi 3 (STA 140+475 - 171+516)	31	0	0	0	0	2026				
			TOTAL	172,9	6,11	0	0	0					
	Jalan Tol Beroperasi												

Jalan Tol Konstruksi