MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS JAWA

No		BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)				Biaya		
	Ruas					Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi	Target Operasi	Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Pasuruan -	PT Trans jawa Paspro Jalan Tol	Seksi 1 (Grati - Tonggas)	13,5	97,3	100	100	0		- Rp. 2,99 T	Rp. 1,56 T	Rp. 0,16 T
			Seksi 2 (Tongas - Probolinggo)	6,9	99,1	100	100	0	Operasi April 2019			
			Seksi 3 (Probolinggo Barat – Probolinggo Timur)	10,9	100	100	100	0				
	Probolinggo		Seksi 4A (Probolinggo Timur - SS Gending)	8,57	97,37	45,12	41,67	-3,45	Desember 2022			
			Seksi 4B (SS Gending - Akhir Proyek)	3,88	0	0	0	0	-			
			TOTAL	45		45,12	25,06	-20,06				
2	Probolinggo - Banyuwangi	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	Seksi 1 (STA 0+000 - 29+600)	29,6	87,53	0	0	0	2025	Rp. 23,39 T	Rp. 17,10 T	-
			Seksi 2 (STA 29+600 - 45+475) Seksi 2 (STA 45+626 - 140+475)	110,9	21,19	0	0	0	2026 2026			
			Seksi 3 (STA 140+475 - 171+516)	31	0	0	0	0	2026			
			TOTAL	172,9	9,81	0	0	0				

Jalan Tol Beroperasi Jalan Tol Konstruksi