MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS JAWA

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)				Biaya			
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi	Target Operasi	Investasi	Konstruksi	Tanah	
1	Pasuruan - Probolinggo	PT Trans jawa Paspro Jalan Tol	Seksi 1 (Grati - Tonggas)	13,5	97,3	100	100	0		Rp. 2,99 T	Rp. 1,56 T	Rp. 0,16 T	
			Seksi 2 (Tongas - Probolinggo)	6,9	99,1	100	100	0	Operasi April 2019				
			Seksi 3 (Probolinggo Barat – Probolinggo Timur)	10,9	100	100	100	0					
			Seksi 4 (Probolinggo Timur - IC Gending)	12,4	50,61	31,02	4,72	-26,3	2022				
			TOTAL	45									
2	Probolinggo - Banyuwangi	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	Penlok: Kab. Probolinggo Seksi 1 (Probolinggo-Paiton) Seksi 2 (Paiton-Besuki)	29,6	24,88	0	0	0	2024	Rp. 23,39 T	Rp. 17,10 T	-	
			Penlok: Kab. Situbondo Seksi 3 (Besuki-Situbondo) Seksi 4 (Situbondo-Bajulmati)	110,9	2,73	0	0	0	2024				
			Penlok: Kab. Banyuwangi Seksi 5 (Bajulmati- Asembagus) Seksi 6 (Asembagus-Ketapang)	31	0	0	0	0	2025				
			TOTAL	172,9	5,9	0	0	0					

Jalan Tol Beroperasi Jalan Tol Konstruksi