MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS SUMATERA

	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Drogros	Progres Konstruksi (%)				Biaya		
No					Progres Tanah Bebas (%)	Rencana Realisasi		1 (70)	Target Operasi			
						(%)	(%)	Deviasi	ruiget Operusi	Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Kayu Agung - Palembang - Betung	. ,	Tahap 1A: Kayuagung – Jakabaring (STA 0+000- 33+500)	33,5	100	100	100	0	Operasi April 2020	Rp. 14,44 T	Rp. 9,84 T	Rp. 0,45 T
			Tahap 1B: Jakabaring - Jalintim (STA 33+500- 42+500)	9	100	100	100	0	Operasi Januari 2020			
			Seksi 2: Jalintim - Musilindas (STA 42+500-67+400)	24,9	89,98	56,51	33,68	-22,83	Agustus 2023			
			Seksi 3: Musilindas - Betung (STA 67+400-111+690)	44,29	53,45	27,5	6,71	-20,79	Agustus 2023			
			TOTAL	111,69	80,35	88,9	64,03	-24,87				
2	Medan - Binjai	PT Hutama Karya (Persero)	Seksi 1: (Tanjung Mulia - Helvetia)	6,27						Rp. 2,50 T	Rp. 1,90 T	Rp. 0,31 T
			Seksi 1A		100	100	100	0	Operasi April 2019			
			Seksi 1B (Pemerintah)		99,97	100	100	0				
			Seksi 1C		99,97	100	100	0	Januari 2021			
					99,97	100	100	0,07				
			Seksi 2: (Helvetia - Semayang)	6,18	100	100	100	0	Operasi 13 Oktober 2017			
			Seksi 3: (Semayang - Binjai)	4,28	100	100	100	0	Operasi 13 Oktober 2017			
			TOTAL	16,72	99,99		100					
3	Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat	PT Hutama Marga Waskita	Porsi BUJT							Rp. 13,45 T	Rp. 9,55 T	-
			Seksi 1 (Tebing Tinggi-Inderapura)	20,4	90,16	86,16	86,24	0,08	Juli 2022			
			Seksi 2 (Kuala Tanjung-Inderapura)	18,05	87,77	100	65,94	-34,07	Juli 2022			
			Seksi 3 (Tebing Tinggi-Serbelawan)	30	93,62	79,69	62,68	-17,01	Juli 2022			
			Seksi 4 (Serbelawan-Pematang Siantar)	28	74,21	51,21	49,31	-1,9	Oktober 2022			
				96,45	83,2	76,59	64,39	-12,2		кр. 13,45 і		
			Porsi Pemerintah		·							
			Seksi 5 (Pematang Siantar-Seribudolok)	22,3	-	-	-	-	Pengajuan Green Book			
			Seksi 6 (Seribudolok-Parapat)	16,7	-	-	-	-				
			TOTAL	39								
4	Sigli-Banda Aceh	PT Hutama Karya (Persero)	Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum)	25,7	93,57	45,56	43,52	-2,04	Desember 2022	Rp. 12,35 T	Rp. 8,99 T	-
			Seksi 2 (Seulimeum-Jantho)	6,3	98,49	100	100	0,02	Desember 2021			
			Seksi 3 (Jantho-Indrapuri)	16	99,44	100	100	0	Operasi			
			Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang)	13,5	98,98	100	100	0	Operasi Juli 2020			
			Seksi 5 (Blang Bintang-Kuto Baro)	7,7	75,82	97,42	67,04	-30,38	Juni 2022			
			Seksi 6 (Kuto Baro-Baitussalam)	4,8	99,32	99,53	75,13	-24,4	Juni 2022			
			TOTAL	74	95,35	83,87	77,47	-6,4	34111 2022			
5	Indrapura-Kisaran	PT. Hutama Karya (Persero)	Seksi 1 (Indrapura-Limapuluh)	15						Rp. 6,05 T		
			Seksi 2 (Limapuluh-Kisaran)	32,55	26,79	57,12	30,76	-26,36	Desember 2023			_
			TOTAL	47,55								!
			TOTAL	47,55							 	
6	Pekanbaru-Padang (Segmen Padang-Sicincin)	PT Hutama Karya (Persero)	STA 0+000-0+450 dan 2+800-4+200	-	99,97	100	100	-	Januari 2024	Rp. 80,41 T	Rp. 45,99 T	-
			STA 4+200 - 36+600		41,18	67,12	29,65	-37,47	Januari 2024			
7	Pekanbaru-Padang (Segmen Pekanbaru- Pangkalan)	PT Hutama Karya (Persero)	Pekanbaru-Bangkinang	40	59,17	77,93	77,94	0,01	Desember 2022			
	i alignalali)		Bangkinang-Pangkalan (Tj Alay)	24,7	6,06	52,14	51,1	-1,03	Desember 2023			
8	Simpang Indralaya - Muara Enim	PT Hutama	Seksi 1 (Simpang Indralaya-Prabumulih)	65	84,52	63,03	66,18	3,15	Desember 2022	Rp 24,11 T	Rp 15,68 T	
			Seksi 2 (Prabumulih-Muara Enim)	54	19,07	100	8,69	-91,31	Ditangguhkan > 2024		NP 13,00 I	
			TOTAL	119	54,79	79,81	40,09	-39,7			<u> </u>	
9	Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu	PT Hutama Karya (Persero)	Seksi 1 (Lubuk Linggau-Kepahiang)									
				54,5 Km		Persiapan						
			Seksi 2 (Kepahiang - Taba Penanjung)	23,7 Km		Persi				Rp 37,61 T	Rp 24,82 T	
			Seksi 3 (Taba Penanjung - Bengkulu)	17,6 Km	100	86,22	91,31	5,1	Q1 2022	1		
			TOTAL	95,8								
10	Binjai - Langsa	PT. Hutama Karya (Persero)	Binjai - Pangkalan Brandan	64,7	37,1	47,42	47,47	0,05	Desember 2022		Rp 16,7 T	
			Pangkalan Brandan - Langsa	66,2	0	0	0	0		Rp 23,35 T		
			TOTAL	130,90	16,44	21,01	21,03	0,22				
			-									