

MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL JABODETABEK

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)			Target Operasi	Biaya		
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi		Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Bekasi - Cawang - Kp Melayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Seksi 1							Rp. 8.54 T	Rp. 4.26 T	Rp. 0.99 T
			Seksi 1 (Casablanca-Jaka Sampurna) Paket 1a Off Ramp D.I Pandjaitan	1.8	96.47	100	100	0	Operasi November 2018			
			Paket 1a Koneksi Toll to Toll Wiyoto Wiyono + On Ramp Pasar Gembrong Koneksi Toll dari Tol Wiyoto Wiyono	1.59	99.72	100	98.97	-1.03	Operasi 2021 Juli 2022			
			Paket 1b+1c Cipinang-Jaka Sampurna	8.4	100	100	100	0	Operasi November 2017			
			Ramp Jatiwangin Barat	0.76	99.65	100	100	0	On Ramp - Operasi 2021 Off Ramp - April 2022			
			Seksi 2a Jaka Sampurna-Kayuringin	4.12	99.37	100	100	0	Selesai			
			Seksi 2a Kayuringin - Jl Hasibuan/Margajaya	0.77	85.83	99.54	95.45	-4.1	Agustus 2022			
			TOTAL	16.02	98.2	99.35	98.65	-0.7				
2	Cinere - Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	Seksi 1 (Jagorawi-Raya Bogor)	3.7	100	100	100	0	Operasi 2012	Rp. 3.21 T	Rp. 1.20 T	Rp. 0.93 T
			Seksi 2 (Raya Bogor – Kukusan)	5.5	100	100	100	0	Operasi November 2019			
			Seksi 3 (Kukusan - Cinere)	5.5	96.03	71.28	60.06	-11.22	Oktober 2022			
			TOTAL	14.7	98.51	89.25	85.06	-4.2				
3	Depok - Antasari	PT Citra Waspphutowa	Seksi 1:	5.8	100	100	100	0	Operasi September 2018	Rp. 2.99 T	Rp. 1.46 T	Rp. 0.48 T
			Antasari – Brigif/Cinere									
			Seksi 2:	6.3	100	100	100	0	Operasi Juli 2020			
			Brigif – Sawangan									
			Seksi 3:	9.5	16.69	0	0	0	Maret 2023			
			Sawangan - Bojonggede									
			Seksi 4:	6.4	0	0	0	0	Desember 2024			
			Bojonggede-Salabenda									
TOTAL	28	48.88	43.2	43.2	0							
4	Cimanggis - Cibitung	PT Cimanggis Cibitung Tollways	Seksi IA: Junction Cimanggis - On/Off Ramp Jatikarya	3.17	100	100	100	0	Sudah Operasi (2020)	Rp. 4.52 T	Rp. 1.60 T	Rp. 0.13 T
			Seksi II: On/Off Ramp Jatikarya - Junction Cibitung	23.3	89	77.43	72.09	-5.34				
			Seksi IIA: On/Off Ramp Jatikarya - SS Cikeas	3.5	89.53	0	81.66	81.66	Juni 2022			
			Seksi IIB: SS Cikeas - Junction Cibitung	19.8	93.04	87.4	72.52	-14.88	Maret 2023			
			TOTAL	26.47	93.41	77.34	77.02	-0.314				
5	Cibitung - Cilincing	PT Cibitung Tanjung Priok Portways	Seksi 1	2.6	100	100	99.99	-0.01	Operasi 2021	Rp. 4.22 T	Rp. 2.50 T	Rp. 0.28 T
			SS Cibitung – Telaga Asih									
			Seksi 2	10.3	99.99	100	99.91	-0.09	Selesai Konstruksi			
			Telaga Asih - Tambelang									
			Seksi 3	14.35	98.95	100	100	0	Selesai Konstruksi			
			Tambelang - Tarumajaya									
			Seksi 4	7.52	74.36	91.58	79.52	-12.06	Desember 2022			
			Tarumajaya - Cilincing									
TOTAL	34.77	96.39	95.58	92.81	-0.41							
6	Serpong - Balaraja	PT Trans Bumi Serbaraja	Paket 1A Paket 2	0.95	100	100	100	0	Selesai Konstruksi	Rp. 6.04 T	Rp. 2.70 T	Rp. 1.75 T
			Paket 1A Paket 1 dan 3	4.2	90	100	100	0.45				
			Seksi 1B	4.2	98.15	51.57	47.31	-4.26	Desember 2023			
			TOTAL	5.15	98.01	100	100	0				
7	Bogor Ring Road Seksi III	PT. Marga Sarana Jabar	Seksi 3: Simpang Yasmin - Kayu Manis	3	100	100	100	0	Operasi 2021	Rp 2,05 T	Rp 1,38 T	Rp 0,77 T
			Seksi 3B: Kayu Manis - Salabenda	1.5	0	0	0	0				
			TOTAL	4.5	66.67	66.67	66.67	0				
8	6 Tol Dalam Kota jakarta	PT. Jakarta Tollroad Development	Seksi A: Kelapa Gading-Pulo Gebang	9,3	100	100	100	0	Operasi 2021	Rp, 15,98 T	Rp. 8,80 T	Rp, 2,17 T
			Seksi B : Semanan-Grogol	9.5	5.5	0	0	0	Maret 2024			
			Seksi C : Grogol-Kelapa Gading	12.4	4.52	0	0	0				
			TOTAL	31.2	33.29	29.81	29.81	0				
9	Serpong - Cinere	PT Cinere Serpong Jaya	Seksi I : Serpong IC – Pamulang IC	6,5	99.51	100	100	0	Operasi 2021	Rp. 2.22 T	Rp. 0.88 T	Rp. 0.71 T
			Seksi II : Pamulang IC – Cinere IC	3.64	98.96	100	100	0	Desember 2021			
			TOTAL	10,14	99.36	100	100	0				
10	Jakarta - Cikampek II Selatan	PT Jasamarga Japek Selatan	Paket I (Jatiasih-Setu (JORR 2)) STA 0+00 s.d9+300	9.3	3.61	0	0	0	Oktober 2025	Rp. 14.69 T	Rp. 8.89 T	-
			Paket II (Setu (JORR2) - Taman Mekar) STA 9+300 s.d 34+150	24.85	54.63	0	0	0	September 2023			
			Paket III (Taman Mekar-Sadang) STA 34+150 s.d 62+000	27.85	99.26	97.32	69.43	-27.89	April 2023			
			TOTAL	64	67.02	44.16	35.08	-9.08				

Jalan Tol Beroperasi

Jalan Tol Konstruksi