MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL NON TRANS JAWA

			Seksi	Panjang (km)	Progres	Realisasi (%)	Target Operasi	Biaya		
No	Ruas	BUJT			Tanah Bebas (%)			Investasi	Konstruksi	Tanah
1			Seksi I (Ciawi - Cigombong)	15,35	100	100	Operasi	Rp. 11,71 T	Rp. 4,90 T	Rp. 766 M
		DT Trans Jahar	Seksi II (Cigombong - Cibadak)				Desember 2018			
	Ciawi - Sukabumi	Tol	Seksi II (Cibadak - Sukabumi Barat)	11,9 13,7	99 54	88,8 0	Desember 2022 Setelah 2024			
			Seksi IV(Sukabumi Barat - Sukabumi Timur)	13,05	9,59	0	Setelah 2024			
			Total	54						
	Cileunyi - Sumedang - Dawuan	PT Citra Karya Jabar Tol	Dukungan Pemerintah							-
			Seksi 1: Cileunyi – Ranca Kalong	11,4	100	100	Operasi 2022			
			Calari 2: Dannar Malanar Cinnandana	47.05	00.14	07.02	Navarah an 2022	İ		
			Seksi 2: Ranca Kalong - Sumedang	17,05	99,14	97,02	November 2022			
			Seksi 3: Sumedang – Cimalaka	4,05	99,76	100	Selesai Konstruksi		Rp. 5,58 T	
			Seksi 4A: Cimalaka – Legok	5,65	98,22	87,83				
2			Seksi 4B: Cimalaka – Legok	2,55	96,73	65,58		Rp. 8,41 T		
				-	·					
			Seksi 5A: Legok – Ujung Jaya	7,45	93,93	66,77				
			Seksi 5B: Legok - Ujung Jaya	7,45	81,98	64,78	Desember 2022			
			Seksi 6A: Ujung Jaya – Dawuan	3,03	98,97	98,82				
			Seksi 6B: Ujung Jaya – Dawuan	2,07	100	99,8				
			Junction Dawuan	0,97	100	99,82				
			TOTAL	33,22		•				
3	Krian - Legundi - Bunder - Manyar	PT Waskita		9,45	100	100			Rp. 9,30 T	
			Seksi 1: Krian – Kademean Mengganti			100	Operasi November 2020	Rp. 12,90 T		-
			Seksi 2: Kedamean Mengganti – Boboh	13,53	100	100				
			Seksi 3: Boboh – Bunder Seksi 4 : Bunder – Manyar	10,4 9,4	100 90,75	100 0	Des 2029			
			Junction Wringin Anom Tahap I	7,45	99,65	0	Des 2022			
			Pekerjaan Rest Area	0	100	92,57	Jun-23			
			Total	38,29						
4	Manado - Bitung	PT Jasamarga Manado Bitung	Seksi I (Ring Road Manado – Sukur –Airmadidi) Porsi Pemerintah	11	100	100		Rp. 5,12 T	Rp. 3,27 T	-
			Segmen IA (Manado-Sukur)	5	100	100	Operasi 2020			
			Segmen IB (Sukur-Airmadidi) Seksi 2 (Airmadidi-Bitung) Porsi BUJT	6 28,85	100 98,76	100 97,7				
			Segmen 2A (Airmadidi-Danowudu)	15,35	100	100				
			Segmen 2B (Danowudu-Bitung)	13,5	97,63	95,6	Sudah Laik Fungsi			
			Total	39,85						
5	Serang - Panimbang	PT Wijaya Karya Serang Panimbang	Seksi 1 (Serang-Rangkasbitung) Seksi 2 (Rangkasbitung-Cileleas)	26,5 24,17	100 71,5	100 39,44	Operasi 2021 April 2024	- Rp 8,5 T	Rp 5,6 T	-
			Seksi 3 (Cileles-Panimbang)	33	0,7	0,7	April 2024 April 2024			
			Total	33	-	-				
6	Semarang-Demak	PT. PP Semarang Demak	Seksi 1 (Semarang-Sayung)	10,69	3,54	0	Setelah 2024	Rp 5,44 T		Rp 6,8 T
0			Seksi 2 (Sayung-Demak)	16,31	96	99,19	November 2022			
			Total	27						
7	Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo	PT Jogjasolo Marga Makmur	Paket 1.1 (Solo - Klaten)	22,3	77,28	46,71	Kuartal 1 2024	- Rp. 26 T	Rp 18 T	-
			Paket 1.2 (Klaten - Purwomartani) Paket 2.1 (Purwomartani - Monjali)	20,08 9,43	32,43 0	0,84 0	Kuartal 1 2024 Q1 2024 & Q4 2024			
			raket Z.1 (Furwoniartani - ivionjani)				Q1 2024 & Q4 2024 Q1 2024, Q4 2025, & Q4			
			Paket 2.2 (Monjali - Gamping)	14	0	0	2026			
			Paket 3.1 (Gamping - Wates)	17,45	0	0	Kuartal 4 2025			
			Paket 3.2 (Wates - Purworejo)	13,32	0	0	Kuartal 4 2025			
8	Yogyakarta - Bawen	PT. Jasamarga Jogja Bawen	Total	96,57					\vdash	-
			Seksi 1 (JC Sleman - SS Banyurejo)	8,8	64,97	8,62	Kuartal 1 2024			
			Seksi 2 (SS Banyurejo - SS Borobudur)	15,2	0	0	Setelah 2024	Rp 14,26 T	Rp 10,65 T	
			Seksi 3 (SS Borobudur - SS Magelang)	8,1	0	0	Setelah 2024			
			Seksi 4 (SS Magelang - SS Temanggung) Seksi 5 (SS Temanggung - SS Ambarawa)	16,65 21,25	0	0	Setelah 2024 Setelah 2024			
			Seksi 6 (SS Ambarawa - JC Bawen)	5,82	0	0	Kuartal 4 2024			
			Total	75,82						
9	Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap	Gedebage Cilacap	Seksi 1 JC Gedebage - SS Garut Utara	45,2	0	0	Triwulan II 2024	Rp 56,20 T	Tahap I: Rp 23,02 Tahap II: Rp 17,04 T	-
			Seksi 2 SS Garut Utara - SS Tasikmalaya	50,32	0	0	Triwulan II 2024			
			Seksi 3 SS Tasikmalaya - SS Patimuan	76,78	0	0	Triwulan II 2029			
			Seksi 4 SS Patimuan - SS Cilacap Total	34,35	0	0	Triwulan II 2029			
10	Gilimanuk - Mengwi	+	TOTAL	206,65					Rp 16,41 T	-
		PT Tol Jagat Kerthi Bali	Seksi 1 Gilimanuk - Pekutatan	54,75	0	0	Desember 2027			
			Seksi 2 Pekutatan - Soka	23,18	0	0	Desember 2024	Rp 24,62		
			Seksi 3 Soka - Mengwi	18,92	0	0	November 2024			
			Total	96,84						