MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL NON TRANS JAWA

			MONITORING PROGRES RONSTRO						Riana		
No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang	Progres Tanah	Rencana	Realisasi	Target Operasi		Biaya	
				(km)	Bebas (%)	(%)	(%)		Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Ciawi - Sukabumi	PT Trans Jabar Tol	Seksi I (Ciawi - Cigombong)	15,35	100	100	100	Operasi Desember 2018	Rp. 11,71 T	Rp. 4,90 T	Rp. 766 M
			Seksi II (Cigombong - Cibadak)	11,9	99,5	92,9	93,1	2023			
			Seksi III (Cibadak - Sukabumi Barat) Seksi IV(Sukabumi Barat - Sukabumi Timur)	13,7 13,05	75,3 9,9	0	0	Setelah 2024 Setelah 2024			
			Total	54	60,7	U	0	Seteran 2024			
	Cileunyi - Sumedang - Dawuan	PT Citra Karya Jabar Tol	Dukungan Pemerintah							Rp. 5,58 T	-
			Seksi 1: Cileunyi – Ranca Kalong	11,4	100	100	100	Operasi 2022	Rp. 8,41 T		
			Seksi 2: Ranca Kalong - Sumedang	17,05	99,1	96,5	97				
			Seksi 3: Sumedang – Cimalaka	4,05	99,8	100	100				
2			Seksi 4A: Cimalaka – Legok	5,65	98,2	89,5	91				
			Seksi 4B: Cimalaka – Legok	2,55	96,73	94,3	94,8				
			Seksi 5A: Legok – Ujung Jaya	7,45	93,93	89,6	77,2				
			Seksi 5B: Legok - Ujung Jaya	7,45	81,98	79	82,6	Desember 2022			
			Seksi 6A: Ujung Jaya – Dawuan	3,03	99	100	99,8				
			Seksi 6B: Ujung Jaya – Dawuan	2,07	100	100	99,8				
			Junction Dawuan	0,97	100	100	99,8				
			TOTAL	50,27	95,7	92,7	91,7				
3			Seksi 1: Krian – Kademean Mengganti	9,45	100	100	100				-
	Krian - Legundi - Bunder - Manyar							Operasi November 2020	Rp. 12,90 T	Rp. 9,30 T	
			Seksi 2: Kedamean Mengganti – Boboh Seksi 3: Boboh – Bunder	13,53 10,4	100 100	100 100	100 100				
			Seksi 4 : Bunder – Manyar	9,4	90,8	0	0	Des 2029			
			Junction Wringin Anom Tahap I	7,45	99,7	100	100	2023			
			Pekerjaan Rest Area Total	0 38,29	100	92,6	92,6	Jun-23	l		
4	Manado - Bitung	PT Jasamarga Manado Bitung		55,25					Rp. 5,12 T	Rp. 3,27 T	-
			Seksi I (Ring Road Manado – Sukur –Airmadidi) Porsi Pemerintah	11	100	100	100	0			
			Segmen IA (Manado-Sukur) Segmen IB (Sukur-Airmadidi)	5 6	100 100	100 100	100 100	Operasi 2020			
			Seksi 2 (Airmadidi-Bitung) Porsi BUJT	28,85	98,76	98,73	97,7				
			Segmen 2A (Airmadidi-Danowudu)	15,35	100	100	100				
			Segmen 2B (Danowudu-Bitung) Total	13,5 39,85	97,63	97,58	95,6	Sudah Laik Fungsi			
5	Serang - Panimbang	PT Wijaya Karya Serang Panimbang	Seksi 1 (Serang-Rangkasbitung)	26,5	100		100	Operasi 2021	- - Rp 8,5 T	Rp 5,6 T	-
			Seksi 2 (Rangkasbitung-Cileleas)	24,17	73,3	42,3	42,9	April 2024			
			Seksi 3 (Cileles-Panimbang) Total	33 33	72,1 72,6	0,6 18,2	0,7 18,5	April 2024			
	Semarang-Demak	PT. PP Semarang Demak							Rp 5,44 T		Rp 6,8 T
6			Seksi 1 (Semarang-Sayung)	10,69	4,3	0	0	Setelah 2024			
			Seksi 2 (Sayung-Demak) Total	16,31 27	93,6 57,8	100 60	100 60	Operasi 2023			
7	Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo	PT Jogjasolo Marga Makmur	Total						- Rp. 26 T	Rp 18 T	-
			Paket 1.1 (Solo - Klaten)	22,3	94,1	47,8	48,7	Kuartal 1 2024			
			Paket 1.2 (Klaten - Purwomartani)	20,08	74,7	44	1,6	Kuartal 1 2024			
			Paket 2.1 (Purwomartani - Monjali)	9,43	0	0	0	Q1 2024 & Q4 2024 Q1 2024, Q4 2025, & Q4			
			Paket 2.2 (Monjali - Gamping)	14	0	0	0	2026			
			Paket 3.1 (Gamping - Wates)	17,45	0	0	0	Kuartal 4 2025			
			Paket 3.2 (Wates - Purworejo) Total	13,32 96,57	0 37,3	0 20,2	0 11,6	Kuartal 4 2025			
8	Yogyakarta - Bawen	PT. Jasamarga Jogja Bawen		8,8	63	27,2	26,5	Kuartal 1 2024		Rp 10,65 T	-
			Seksi 1 (JC Sleman - SS Banyurejo)	·	0	0	0	Setelah 2024			
			Seksi 2 (SS Banyurejo - SS Borobudur) Seksi 3 (SS Borobudur - SS Magelang)	15,2 8,1	0	0	0	Setelah 2024 Setelah 2024	Rp 14,26 T		
			Seksi 4 (SS Magelang - SS Temanggung)	16,65	0	0	0	Setelah 2024			
			Seksi 5 (SS Temanggung - SS Ambarawa)	21,25	0	0	0	Setelah 2024 Kuartal 4 2024			
			Seksi 6 (SS Ambarawa - JC Bawen) Total	5,82 75,82	50,4	21,8	21,2	Kuartal 4 2024			
9	Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap	PT Jasamarga Gedebage Cilacap		45,2	0	0	0	Triwulan II 2024	Rp 56,20 T	Tahap I: Rp 23,02 Tahap II: Rp 17,04 T	-
			Seksi 1 JC Gedebage - SS Garut Utara Seksi 2 SS Garut Utara - SS Tasikmalaya	50,32	0	0	0	Triwulan II 2024			
			Seksi 3 SS Tasikmalaya - SS Patimuan	76,78	0	0	0	Triwulan II 2024			
			Seksi 4 SS Patimuan - SS Cilacap	34,35	0	0	0	Triwulan II 2029			
Ш			Total	206,65							
10	Gilimanuk - Mengwi	PT Tol Jagat Kerthi Bali	Seksi 1 Gilimanuk - Pekutatan	54,75	0	0	0	Desember 2027	Rp 24,62	Rp 16,41 T	-
			Seksi 2 Pekutatan - Soka	23,18	100	42,2	28,8	Desember 2024			
			Seksi 3 Soka - Mengwi	18,92	0	0	0	November 2024			
ш			Total	96,84	5,3	2,2	1,5				