MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL NON TRANS JAWA

			Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Realisasi (%)	Target Operasi	Biaya		
No	Ruas	BUJT						Investasi	Konstruksi	Tanah
	Ciawi - Sukabumi		Seksi I (Ciawi - Cigombong)	15,35	100	100	Operasi Desember 2018	Rp. 11,71 T	Rp. 4,90 T	Rp. 766 M
		PT Trans Jabar	Seksi II (Cigombong - Cibadak)	11,9	99	85,08	Desember 2022			
1			Seksi III (Cibadak - Sukabumi Barat)	13,7	54	0	Setelah 2024			
Ш			Seksi IV(Sukabumi Barat - Sukabumi Timur)	13,05	9,59	0	Setelah 2024			
			Total	54						
	Cileunyi - Sumedang - Dawuan	PT Citra Karya Jabar Tol	Dukungan Pemerintah Seksi 1: Cileunyi – Ranca Kalong	11,4	0	100	Operasi 2022		Rp. 5,58 T	-
			Seksi 2: Ranca Kalong - Sumedang	17,05	99,69	100	November 2022			
				1	·					
			Seksi 3: Sumedang – Cimalaka	4,05	99,76	100	Selesai Konstruksi			
			Seksi 4A: Cimalaka – Legok	5,65	96,79	79,03				
			Seksi 4B: Cimalaka – Legok	2,55	95,61	51,98		Rp. 8,41 T		
2			Seksi 5A: Legok – Ujung Jaya	7,45	96,08	54,43				
			Seksi 5B: Legok - Ujung Jaya	7,45	81,98	61,34	Desember 2022			
			Seksi 6A: Ujung Jaya – Dawuan	3,03	98,97	97,82				
			Seksi 6B: Ujung Jaya – Dawuan	2,07	100	99,8				
			Junction Dawuan	0,97	100	98,82				
			TOTAL	33,22		/ -				
	Krian - Legundi - Bunder - Manyar				100	100				
			Seksi 1: Krian – Kademean Mengganti	9,45	100	100	Operasi November 2020		1	
			Seksi 2: Kedamean Mengganti – Boboh	13,53	100	100	operasi moremiser 2020		Rp. 9,30 T	-
3		PT Waskita	Seksi 3: Boboh – Bunder	10,4	100	100	Dec 2020	Rp. 12,90 T		
		Bumi Wira	Seksi 4 : Bunder – Manyar Junction Wringin Anom Tahap I	9,4 7,45	90,75 99,65	0	Des 2029 Des 2022			
			Pekerjaan Rest Area	0	100	92,57	Jun-23			
			Total	38,29	200	32,37	54.1. <u>25</u>	İ		
			Seksi I (Ring Road Manado – Sukur –Airmadidi) Porsi Pemerintah	11	100	100		Rp. 5,12 T	Rp. 3,27 T	-
		DT Income	Segmen IA (Manado-Sukur)	5	100	100	Operasi 2020			
4	Manado - Bitung	PT Jasamarga Manado Bitung	Segmen IB (Sukur-Airmadidi)	6	100	100				
			Seksi 2 (Airmadidi-Bitung) Porsi BUJI	28,85	98,76	97,7				
			Segmen 2A (Airmadidi-Danowudu)	15,35	100	100				
			Segmen 2B (Danowudu-Bitung) Total	13,5 39,85	97,63 98,64	95,6 96,97	Sudah Laik Fungsi			
\vdash			Coksi 1 (Corang Pangkashitung)	26,5	100	100	Operasi 2021			
5	Serang - Panimbang	PT Wijaya Karya	Seksi 2 (Rangkasbitung-Cileleas)	24,17	71	33,6	April 2024	- Rp 8,5 T	Rp 5,6 T	-
		Serang Panimbang	Seksi 3 (Cileles-Panimbang)	33	-	-	April 2024			
			Total	33	-	-				
6	Semarang-Demak	PT. PP Semarang Demak	Seksi 1 (Semarang-Sayung)	10,69	3,54	0	Setelah 2024	Rp 5,44 T		Rp 6,8 T
			Seksi 2 (Sayung-Demak)	16,31	95,99	91,77	November 2022			
			Total	27	95,99	91,77	November 2022			
7	Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo	PT Jogjasolo Marga Makmur	Paket 1.1 (Solo - Klaten)	22,3	79,77	41,85	Kuartal 1 2024		Rp 18 T	-
			Paket 1.2 (Klaten - Purwomartani)	20,08	32,43	0	Kuartal 1 2024			
			Paket 2.1 (Purwomartani - Monjali)	9,43	0	0	Q1 2024 & Q4 2024	- Rp. 26 T		
		iviaiga iviakmur	Paket 2.2 (Monjali - Gamping)	14	0	0	Q1 2024, Q4 2025, & Q4 2026			
			Paket 3.1 (Gamping - Wates)	17,45	0	0	Kuartal 4 2025			
			Paket 3.2 (Wates - Purworejo)	13,32	0	0	Kuartal 4 2025			
		ļ	Total	96,57						
8			Calvi 4 (10 Classes CC D	8,8	64,97	5,06	Kuartal 1 2024			-
			Seksi 1 (JC Sleman - SS Banyurejo) Seksi 2 (SS Banyurejo - SS Borobudur)	15,2	0	0	Setelah 2024			
		PT. Jasamarga	Seksi 3 (SS Borobudur - SS Magelang)	8,1	0	0	Setelah 2024			
	Yogyakarta - Bawen		Seksi 4 (SS Magelang - SS Temanggung)	16,65	0	0	Setelah 2024	Rp 14,26 T	Rp 10,65 T	
			Seksi 5 (SS Temanggung - SS Ambarawa)	21,25	0	0	Setelah 2024	1		
			Seksi 6 (SS Ambarawa - JC Bawen)	5,82	0	0	Kuartal 4 2024			
		<u> </u>	Total	75,82	5,25	0,22				
	Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap		Seksi 1 JC Gedebage - SS Garut Utara	45,2	0	0	Triwulan II 2024	Rp 56,20 T	Tahap I: Rp 23,02 Tahap II: Rp 17,04 T	-
9			Seksi 2 SS Garut Utara - SS Tasikmalaya	50,32	0	0	Triwulan II 2024			
			Seksi 3 SS Tasikmalaya - SS Patimuan	76,78	0	0	Triwulan II 2029			
			Seksi 4 SS Patimuan - SS Cilacap	34,35	0	0	Triwulan II 2029			
\square			Total	206,65	0	0				
10	Gilimanuk - Mengwi	PT Tol Jagat Kerthi Bali	Seksi 1 Gilimanuk - Pekutatan	54,75	0	0	Desember 2027		Rp 16,41 T	-
			Seksi 2 Pekutatan - Soka	23,18	0	0	Desember 2024	Rp 24,62		
			Seksi 3 Soka - Mengwi	18,92	0	0	November 2024			
			Total	96,84	0	0				