MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS JAWA

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres		Biaya			
						Realisasi (%)		Investasi	Konstruksi	Tanah	
1	Pasuruan - Probolinggo	PT Trans jawa Paspro Jalan Tol	Seksi 1 (Grati - Tonggas)	13,5	100	100			Rp. 1,56 T	Rp. 0,16 T	
			Seksi 2 (Tongas - Probolinggo)	6,9	99,1	100	Operasi April 2019	Rp. 2,99 T			
			Seksi 3 (Probolinggo Barat – Probolinggo Timur)	10,9	100	100					
			Seksi 4A (Probolinggo Timur - SS Gending)	8,55	98,41	66,21	2022				
			TOTAL	39,87							
2	Probolinggo - Banyuwangi	Probolinggo	Seksi 1.1: Suko - Kraksaan	9	87,59	0	Des 2024	Rp. 23,39 T	Rp. 17,10 T	-	
			Seksi 1.2: Kraksaan - Paiton	11,2	88,13	0	Des 2024				
			Seksi 1.3: Paiton - Banyuglugur	9,4	55,49	0	Des 2024				
			Seksi 2.1: Banyuglugur - Besuki	16,2	15,25	0	Des 2024				
			Seksi 2.2: Besuki - Bajulmati	94,68	21,19	0	Setelah 2024				
			Seksi 3: Bajulmati - Ketapang	31,04	15,25	0	Setelah 2024				
			Seksi 4B: IC Gending - Suko	3,88	91,18	0					
			TOTAL	175,9							
	Jalan Tol Beroperasi										

Jalan Tol Beroperasi Jalan Tol Konstruksi