

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas	Progres Konstruksi (%)			Target Operasi	Biaya		
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi		Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Ciawi - Sukabumi	PT. Trans Jabar Tol	Seksi 1 (Ciawi - Cigombong)	15,35	100	100	100	0	Operasi Desember 2018	Rp. 15,95 T	Rp. 8,85 T	Rp. 0,82 T
			Seksi II (Cigombong - Cibadak)	11,9	98,52	75,55	74,44	-1,11	Desember 2021			
			Seksi III (Cibadak - Sukabumi Barat)	13,7	27,01	0	0	0	Juli 2023			
			Seksi IV (Sukabumi Barat - Sukabumi Timur)	13,05	7,85	0	0	0	Juli 2024			
			TOTAL	54	58,89	45,07	44,84	-0,25				
2	Cileunyi - Sumedang - Dawuan	PT. Citra Karya Jabar Tol	Dukungan Pemerintah									
			Seksi 1: Cileunyi - Ranca Kalong	10,57	98,6	88,45	77,42	-11,03	Desember 2021	Rp. 8,41 T	Rp. 5,58 T	
			Seksi 2I: Ranca Kalong - Sumedang	17,05	97,56	97,15	94,97	-2,18	Desember 2021			
			Seksi 3: Sumedang - Cimalaka *Operasi menunggu Seksi 2	4,05	99,76	100	100	0	Desember 2021			
			Seksi 4, 5: Cimalaka - Ujung Jaya	8,2	60,58	0	1,46	1,46	Desember 2021			
			Seksi 6: Ujung Jaya - Dawuan	6,07	89,99	19,4	26,56	7,52	Desember 2021			
			TOTAL	45,94	82,59	52,76	52,36	-0,39				
3	Krian - Legundi - Bunder - Manyar	PT. Waskita Bumi Wira	Seksi 1-2-3: Krian - Bunder	29	100	100	100	0	Operasi November 2020			
			Seksi 4: Bunder - Manyar	9,4	62,06	0	0	0	Konstruksi belum dimulai	Rp. 8,41 T	Rp. 5,58 T	
			TOTAL	38,4	90,71	75,52	75,52	0				
4	Balikpapan - Samarinda	PT. Jasamarga Balikpapan Samarinda	Seksi 1 (KM 13 - Samboja)	22,03	99,67	100	100	0	Juli 2021	Rp. 9,97 T	Rp. 6,55 T	Rp. 19,91 T
			Seksi 2, 3 & 4 (Samboja - Jembatan Mahkota)	64,87	0	0	0	0				
			Seksi 5 (KM 13 - Sepinggan)	10,74	93,2	100	100	0	Operasi Desember 2019			
			TOTAL	97,64	90,71	75,52	75,52	0				
5	Manado - Bitung	PT. Jasamarga Manado Bitung	Seksi 1 (Manado - Airmadii)	14						Rp. 5,12 T	Rp. 3,27 T	Rp. 0,60 T
			Seksi 2A (Airmadidi - Kauditan)	6,5								
			Seksi 2A (Kauditan - Danowudu)	5,85								
			Seksi 2B (Danowudu - Bitung)	12,65	98,58	91,63	86,78	-4,85	Maret 2021			
			TOTAL	39	99,51	97,1	95,4	-1,7				
6	Serang - Panimbang	PT. Wijaya Karya Serang Panimbang	Seksi 1 (Serang - Rangkasbitung)	26,5	92,21	99,11	96,19	-2,92	Juli 2021	Rp. 5,33 T	Rp. 3,57 T	
			Seksi 2 (Rangkasbitung - Cileles)	24,17	74,66	0	0	0	Maret 2023			
			Seksi 3 (Cileles - Panimbang)	33	64,21	0	0	0	April 2023			
			TOTAL	83,67	80,37	31,39	30,93	-0,46				
7	Tol Layang AP Pettarani	PT. Bosowa Marga Nusantara	Seksi 3 (Tol Layang AP Pettarani)	4,3					Operasi 2020	Rp. 2,24 T		
			TOTAL	4,3								
8	Semarang - Demak	PT. PP Semarang Demak	Seksi 1 (Smarang - Sayung)	10,65	2,29	0	0	0	Juni 2024	Rp. 5,44 T		Rp. 6,8 T
			Seksi 2 (Sayung - Demak)	16,31	69,1	34,54	41,9	7,36	Juni 2022			
			TOTAL	27	42,65	20,86	25,31	4,45				
9	Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo	PT. Jogjasolo Marga Makmur	Seksi 1 (Kartasuro - Purwomartani (STA 0+000 s.d 35+640))	42,38	9,21	0	0	0	Februari 2022	Rp. 26,64 T	Rp.18,99 T	
			Paket 1.1 (Solo - Klaten)	22,3	8,19	0	0	0				
			Paket 1.2 (Klaten - Purwomartani)	20,08	1,02	0	0	0				
			Seksi 2 (Kartosuro - Purwomartani)	23,43	0	0	0	0	Juli 2024			
			Paket 2.1 (Purwomartani - Monjali)	9,43	0	0	0	0				
			Paket 2.2 (Monjali - Gamping)	14	0	0	0	0				
			Seksi 3 Kartosuro - Purwomartani	30,77	0	0	0	0	September 2023			
			Paket 3.1 (Gamping - Wates)	17,45	0	0	0	0				
			Paket 3.2 (Wates - Purworejo)	13,32	0	0	0	0				
			TOTAL	96,57	6,14	0	0	0				
10	Yogyakarta - Bawen	PT. Jasamarga Jogja Bawen	Seksi 1 (JC Sleman - SS Banyurejo)	8,25	0	0	0	0	TW 3 2023	Rp. 14,26 T	Rp.10,65 T	
			Seksi 2 (SS Banyurejo - SS Borobudur)	15,26	0	0	0	0	TW 4 2023			
			Seksi 3 (SS Borobudur - SS Magelang)	8,08	0	0	0	0	TW 4 2023			
			Seksi 4 (SS Magelang - SS Temanggung)	16,46	0	0	0	0	TW 4 2023			
			Seksi 5 (SS Temanggung - SS Ambarawa)	22,56	0	0	0	0	TW 4 2023			
			Seksi 6 (SS Ambarawa - JC Bawen)	5,21	0	0	0	0	TW 4 2023			
			TOTAL	75,82	0	0	0	0				